



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-060-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-073/24 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-073		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 14 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO"

UBICACIÓN: EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 14 DE JUNIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS	TELÉFONO Y FAX:	961 177 0626
DOMICILIO FISCAL:	PROLONGACIÓN 16a. ORIENTE NORTE No. 780, COLONIA HIDALGO, C.P. 29040, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	VAPC910118JD9		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-060-2024	DE FECHA:	13 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	16 DE MAYO DE 2024
		FECHA TERMINACION	14 DE JULIO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,081,219.49
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 540,609.75
		FECHA	24 DE MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-060-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-073/24 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-073		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

-

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

-

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

-

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	16 DE MAYO DE 2024	16 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	14 DE JUNIO DE 2024	14 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

16 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 16 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 14 DE JUNIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2919306	\$540,609.75	13-may-24	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2919292	\$108,121.95	13-may-24	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2947493	\$108,121.95	14-jun-24	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-060-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-073/24 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-073		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

158.35 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 19 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 4 POZOS DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, 2 POZO DE VISITA DE 2.5 M DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE VISITA DE 3 M DE PROFUNDIDAD, 10 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, 17 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	16 DE MAYO DE 2024	14 DE JUNIO DE 2024	14 DE JUNIO DE 2024	\$ 929,477.79	\$ 148,716.45	\$ 1,078,194.24	\$540,609.75
TOTALES : \$				\$ 929,477.79	\$ 148,716.45	\$ 1,078,194.24	\$ 540,609.75

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 3,025.25 (TRES MIL VEINTICINCO PESOS 25/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-060-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-073/24 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-073		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM-VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA



CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS
VAPC910118J09
PROLONGACION 16 ORIENTE NORTE 780
COL. BARRIO HIDALGO, C.P. 29040
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

POR "LA CONTRATISTA"

C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS
PERSONA FÍSICA