



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-065-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-080/24 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-080		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 14 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING, CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ**, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **C. FABIAN MARQUEZ TREJO**, EN SU CARACTER DE **PERSONA FISICA**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL "CONTRATISTA" **C. FABIAN MARQUEZ TREJO, PERSONA FISICA** EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA **14 DE JUNIO DE 2024**, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **14 DE JUNIO DEL 2024** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. FABIAN MARQUEZ TREJO			TELÉFONO Y FAX:	9611861124 Y 9611511056
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ No. 06, COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANCA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; CP. 29070				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	MATF800818CZ4				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-065-2024	DE FECHA:	13 DE MAYO DE 2024	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	16 DE MAYO DEL 2024	FECHA TERMINACION	14 DE JULIO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 627,609.14		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 313,804.57	FECHA	27 DE MAYO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-065-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-080/24 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-080		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	16 DE MAYO DEL 2024	16 DE MAYO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	14 DE JUNIO DEL 2024	14 DE JULIO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 16 DE MAYO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 16 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 14 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2276533	\$313,804.57	13-may-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2276535	\$62,760.91	13-may-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2293372	\$62,760.91	14-jun-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-065-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FAISMUN-080/24 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-080	
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS			
5.50 M DE CORTE HASTA 5 CMS ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRÁULICO, 4.40 M2 DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO, 266.30 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 4 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 4 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4"X110 CMS, 4 PIEZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA, 9 PIEZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, 84 PIEZAS DE SUMINISTRO DE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8" X 2 1/2", 13 PIEZAS DE SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO Y REHABILITACIÓN DE 38 TOMAS DOMICILIARIAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, RELLENO APIZONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES (EXTREMIDAD ESPIGA, EXTREMIDAD CAMPANA, TAPÓN CAMPANA, COPLE DE REPARACIÓN Y CODO DE 90G), CONCRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	16 DE MAYO DE 2024	14 DE JUNIO DE 2024	14 DE JUNIO DE 2024	\$ 541,042.36	\$ 86,566.78	\$ 627,609.14	\$313,804.57
TOTALES : \$				\$541,042.36	\$86,566.78	\$627,609.14	\$313,804.57

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-065-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-080/24 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-080		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NÁMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ.
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"
C. FABIAN MARQUEZ TREJO

**FABIAN
MARQUEZ TREJO**
C. FABIAN MARQUEZ TREJO
AV. BELISARIO DOMINGUEZ #6, COL. MEXI PERSONA FÍSICA, C.P. 29076
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
RFC: MAT800618CZ4, IMSS: A6S49619106 EMAIL: fabiancillo8@hotmail.com