



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-071-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-059/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-059		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 14 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FILIBERTO LEOPOLDO BALLINAS CORONEL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FILIBERTO LEOPOLDO BALLINAS CORONEL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
TRABAJOS CONSISTENTES EN:
"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE"

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA 5ª. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ
COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 14 DE JUNIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 14 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.	TELEFONO Y FAX:	9611406819, 9611452001
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 17 ORIENTE 34 ALTOS, LOCAL V, COLONIA CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	DDH01103GL5		
No. DE CONTRA:	TGZ-SOP-FAISMUN-071-2024	DE FECHA:	13 DE MAYO DEL 2024
		PLAZO:	45 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	16 DE MAYO DEL 2024
		FECHA TERMINACION	29 DE JUNIO DEL 2024
	MONTO (CON IVA)		\$ 356,070.31
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA	\$ 178,035.16 27 DE MAYO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-071-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-059/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-059		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:
MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	16 DE MAYO DEL 2024	16 DE MAYO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	14 DE JUNIO DEL 2024	29 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 16 DE MAYO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 16 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 14 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-05852-0	\$178,035.16	13-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4190-05853-5	\$35,607.03	13-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	4190-05950-9	\$35,607.03	14-jun-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) -



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)		CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-071-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FAISMUN-059/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-059		
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS				
216.55 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 2 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4 X 110 CMS, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA. 4 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3º DE DIÁMETRO Y REHABILITACIÓN DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS.				

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	16 de mayo de 2024	14 de junio de 2024	14-jun-24	\$ 306,957.16	\$ 49,113.15	\$ 356,070.31	\$178,035.16
TOTALES : \$				\$ 306,957.16	\$ 49,113.15	\$ 356,070.31	\$178,035.16

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-071-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-059/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-059		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLALBA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.

C. FILIBERTO LEOPOLDO BALLINAS CORONEL
ADMINISTRADOR UNICO



DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL
FIBACO
S.A. DE C.V.

RFC: DDI101103GL5