



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                         |              |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                           | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-072-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-060/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-060 |              |                          |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 25 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FILIBERTO LEOPOLDO BALLINAS CORONEL, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FILIBERTO LEOPOLDO BALLINAS CORONEL, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA  
TRABAJOS CONSISTENTES EN:  
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN"

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA 5ª. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ  
COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 25 DE JUNIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 25 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|                              |                                                                                     |                   |                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA:     | DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.                                | TELÉFONO Y FAX:   | 9611406819, 9611452001 |
| DOMICILIO FISCAL:            | CALLE 17 ORIENTE 34 ALTOS, LOCAL V, COLONIA CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA, CHIAPAS. |                   |                        |
| No. DE REGISTRO DEL RFC:     | DDI101103GL5                                                                        |                   |                        |
| No. DE CONTRATO:             | TGZ-SOP-FAISMUN-072-2024                                                            | DE FECHA:         | 13 DE MAYO DEL 2024    |
|                              |                                                                                     | PLAZO:            | 60 DÍAS NATURALES      |
|                              |                                                                                     | FECHA INICIO      | 27 DE MAYO DEL 2024    |
|                              |                                                                                     | FECHA TERMINACIÓN | 25 DE JULIO DEL 2024   |
| MONTO (CON IVA)              | \$ 1,265,523.89                                                                     |                   |                        |
| MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) | \$ 632,761.95                                                                       |                   |                        |
|                              |                                                                                     | FECHA             | 27 DE MAYO DEL 2024    |



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                         |              |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                           | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-072-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-060/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-060 |              |                          |

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.  
INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA  
\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

| FECHAS      | EJECUCION REAL       | SEGÚN CONTRATO       | PERIODOS       |                  |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
|             |                      |                      | SEGÚN ANTICIPO | SEGÚN SUSPENSIÓN |
| INICIO      | 27 DE MAYO DEL 2024  | 27 DE MAYO DEL 2024  | N/A            | N/A              |
| TERMINACIÓN | 25 DE JUNIO DEL 2024 | 25 DE JULIO DEL 2024 | N/A            | N/A              |

AVISO DE INICIO DE OBRA: 27 DE MAYO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 27 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 25 DE JUNIO DEL 2024.

DOCUMENTOS ADICIONALES

| FIANZAS        | NÚMERO       | MONTO        | FECHA     | AFIANZADORA                      |
|----------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------|
| ANTICIPO       | 4190-05854-4 | \$632,761.95 | 13-may-24 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO   | 4190-05855-7 | \$126,552.40 | 13-may-24 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | 4190-05978-1 | \$126,552.40 | 25-jun-24 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FONDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024) | CONTRATO No.                                                                                            | TGZ-SOP-FAISMUN-072-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | SP/DIPM/FAISMUN-060/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-060 |                          |
| IV.- TRABAJOS EJECUTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                         |                          |
| 208.37 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 84.62 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2, 564.07 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 211.68 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 211.68 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 224.59 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR. |                                                                               |                                                                                                         |                          |

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

| No.       | PERIODO DE EJECUCION |                     | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE         | I.V.A.        | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
|           | DEL                  | AL                  |                      |                 |               |                 |                |
| UNICA     | 27 de mayo de 2024   | 25 de junio de 2024 | 25-jun-24            | \$ 1,090,968.87 | \$ 174,555.02 | \$ 1,265,523.89 | \$632,761.95   |
|           |                      |                     |                      |                 |               |                 |                |
|           |                      |                     |                      |                 |               |                 |                |
|           |                      |                     |                      |                 |               |                 |                |
|           |                      |                     |                      |                 |               |                 |                |
| TOTALES : |                      |                     |                      | \$ 1,090,968.87 | \$ 174,555.02 | \$ 1,265,523.89 | \$632,761.95   |

AJUSTE DE COSTOS

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                         |              |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                           | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-072-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-060/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-080 |              |                          |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"  
DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.

C. FILIBERTO LEONARDO BALLINAS CORONEL  
ADMINISTRADOR ÚNICO



DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL  
**FIBACO**  
S.A. DE C.V.

RFC: DDI101103GL5