



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-075-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-102/24 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-102		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" YAXCHILÁN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EBER CASTELLANOS RAMOS EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" YAXCHILÁN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. EBER CASTELLANOS RAMOS EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

(ESCRIBIR LOS DATOS DE ACUERDO AL CONTRATO)

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN"

UBICACIÓN: EN LA CALLE CHICOASÉN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COLONIAS CRUZ MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ
CON CASITAS Y AGUA AZUL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: YAXCHILÁN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 961 140 2221, 961 140 2222, 961 140 2223 Y 961 215 4659
DOMICILIO FISCAL: CAMINO A CUCHILLA A SANTA ROSA No. 101, COLONIA TERÁN, C.P. 29050, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
No. DE REGISTRO DEL RFC: YPY090324RI9

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-075-2024 DE FECHA: 20 DE MAYO DE 2024 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES
FECHA INICIO: 03 DE JUNIO DE 2024 FECHA TERMINACION: 01 DE AGOSTO DE 2024
MONTO (CON IVA): \$ 2,445,353.63
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$ 1,222,676.82 FECHA: 14 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-075-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-102/24 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-102		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

-

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

-

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

-

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE JUNIO DE 2024	03 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	02 DE JULIO DE 2024	01 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

03 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2279378	\$1,222,676.82	20-may-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2279371	\$244,535.36	20-may-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VIOS OCULTOS	2296877	\$244,535.36	02-jul-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-075-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-102/24 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-102		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

466.26 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" ESPESOR, 330.78 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" - 0" DE ESPESOR, 83.60 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 391.70 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 391.70 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 388.75 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, 106.02 ME DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, 795.03 M2 DE COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	03 DE JUNIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	\$ 2,086,381.51	\$ 333,821.04	\$ 2,420,202.55	\$1,222,676.82
TOTALES : \$				\$ 2,086,381.51	\$ 333,821.04	\$ 2,420,202.55	\$ 1,222,676.82

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$25,151.08 (VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-075-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-102/24 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-102		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA EMPRESA CONTRATISTA"
YAXCHILAN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


C. EBER CASTELLANOS RAMOS
ADMINISTRADOR

YAXCHILAN, PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. YPV090324RI9
CAMINO A CUCHILLA SANTA ROSA #101,
C.O.L. TERÁN, C.P. 29050,
TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS