



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-076-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-033/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-033		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. LUIS ANTONIO CÓRDOVA SOBERANO; EN SU CARACTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 24 DE JUNIO DEL 2024, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. RODOLFO FONSECA AGUILAR	TELEFONO Y FAX:	961 191 9811 Y 961 146 4091
DOMICILIO FISCAL:	AV. COVINA No. 336, COLONIA CAMPANARIO, C.P. 29057, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	FOAR730507TB2		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-076-2024	DE FECHA:	20-may-24
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	24-may-24
		FECHA TERMINACION	22-jul-24
		MONTO (CON IVA)	\$ 596,432.66
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 298,216.33
		FECHA	05-jun-24



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-076-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-033/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-033		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	PERIODOS			
	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	24 de mayo de 2024	24 de mayo de 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	22 de junio de 2024	22 de julio de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 24 de mayo de 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 24 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 22 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-25228-0	\$298,216.33	20-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1325-25229-7	\$59,643.27	20-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	1325-25979-3	\$59,643.27	24-jun-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-076-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-033/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-033		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

103.70 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200MM. (8") DE DIAM. SERIE 25, 17.00 PZA DE REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: 6 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA DE 8"-6", CODO DE 45g DE 6", 3.00 PZA DE REHABILITACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE DE HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-76 CMS. DE DIAMETRO, 17.00 PZA DE REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	24 de mayo de 2024	22 de junio de 2024	22-jun-24	\$ 514,166.09	\$ 82,266.57	\$ 596,432.66	\$298,216.33
TOTALES : \$				\$ 514,166.09	\$ 82,266.57	\$ 596,432.66	\$ 298,216.33

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-076-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-033/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-033		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.


ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. LUIS ANTONIO CÓRDOVA SOBERANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


C. RODOLFO FONSECA AGUILAR
PERSONA FÍSICA

RODOLFO FONSECA AGUILAR
(PERSONA FÍSICA)
OBRA ELÉCTRICA Y CIVIL
R.F.C. FOAR-730507-TB2
COLONIA CAMPANARIO No. 336
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS