



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-078-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-035/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-035		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. LUIS ANTONIO CÓRDOVA SOBERANO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

LOCALIDAD: EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. RODOLFO FONSECA AGUILAR	TELEFONO Y FAX:	961 191 9811 Y 961 146 4091
DOMICILIO FISCAL:	AV. COVINA No. 336, COLONIA CAMPANARIO, C.P. 29057, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	FOAR730507TB2		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-078-2024	DE FECHA:	20-may-24
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	03-jun-24
		FECHA TERMINACION	01-ago-24
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,136,594.36
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 568,297.18
		FECHA	05-jun-24



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-078-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-035/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-035		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	3 de junio de 2024	3 de junio de 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	2 de julio de 2024	1 de agosto de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

3 de junio de 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DEL 2024.

III - DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-25232-5	\$568,297.18	20-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1325-25235-4	\$113,659.44	20-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	1325-26125-7	\$113,659.44	02-jul-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-078-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-035/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-035		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

111.72 M3 DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"- 0" DE ESPESOR, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO O SIMILAR AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, 111.72 M3 DE SUB - BASE HIDRAULICA CON MATERIAL 3" A 0" ESPESOR COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO O SIMILAR AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, 605.15 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F C=250 KG/CM2 DE 15 CMS, 139.65 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, 183.05 M DE CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, 183.05 ML DE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS, 334.67 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	3 de junio de 2024	2 de julio de 2024	02-jul-24	\$ 979,822.72	\$ 156,771.64	\$ 1,136,594.36	\$568,297.18
TOTALES : \$				\$ 979,822.72	\$ 156,771.64	\$ 1,136,594.36	\$ 568,297.18

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-078-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-035/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-035		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.

ING. CRISTÓBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. LUIS ANTONIO CORBOVA-SOBERANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. RODOLFO FONSECA AGUILAR
PERSONA FÍSICA

RODOLFO FONSECA AGUILAR
(PERSONA FÍSICA)

OBRA ELÉCTRICA Y CIVIL
R.F.C. FOAR-730507-TB2
COLONIA CAMPANARIO No. 336
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS