



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-083-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-099/24 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-30-05-03-099		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT E ING. EDUARDO CORTÉS LÓPEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. GLORIA ANGÉLICA MORAN RODRÍGUEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. GLORIA ANGÉLICA MORAN RODRÍGUEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA"

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE GUERRERO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 166 3503 Y 961 174 3347
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 4a SUR ORIENTE No. 485, COL. AMPLIACIÓN TERÁN, C.P. 29050, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	MEC190326BJ9		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-083-2024	DE FECHA:	20 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	70 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	24 DE MAYO DE 2024
		FECHA TERMINACIÓN	01 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 3,498,094.94
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,749,047.47
		FECHA	14 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-083-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-099/24 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-30-05-03-099		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACIÓN:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	24 DE MAYO DE 2024	24 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	22 DE JUNIO DE 2024	01 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

24 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 24 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 22 DE JUNIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A26179	\$1,749,047.47	20-may-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A26184	\$349,809.49	20-may-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A47557	\$349,809.49	24-jun-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL(FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-083-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-099/24 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-30-05-03-099		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

977.781112 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" - 0" DE ESPESOR, 2,486.15 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN, 2,486.15 M2 DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE UNA CAPA DE "POREO", 62.50 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, 124.99 M2 DE MURETE DE ENRACE EN PERÍMETRO, 89.90 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, 89.90 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA LAC, 2,491.85 M2 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA, 45.15 M2 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE NYLON, 113.78 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS, 16 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PARA GRADAS BANCA JUGADORES, 26.39 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 26 EN BANCA DE ARBITROS, 3 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PARA GRADAS BANCA ARBITROS, 25.49 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, 135.31 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, 13.84 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	24 DE MAYO DE 2024	22 DE JUNIO DE 2024	22 DE JUNIO DE 2024	\$ 3,015,599.09	\$ 482,495.85	\$ 3,498,094.94	\$ 1,749,047.47
TOTALES : \$				\$ 3,015,599.09	\$ 482,495.85	\$ 3,498,094.94	\$ 1,749,047.47

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-083-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-099/24 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-30-05-03-099		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.

ARQ. ERNESTO DUALIER RÍOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. EDUARDO CORTÉS LÓPEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA EMPRESA CONTRATISTA"
MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

C. GLORIA ANGÉLICA MORAN RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

