



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                          | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-084-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-127/24 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-127 |              |                          |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES BEYALON, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ALONSO MENDOZA VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES BEYALON, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALONSO MENDOZA VÁZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA 2a SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1a ORIENTE SUR; CALLE 1a ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2a SUR ORIENTE Y AVENIDA 3a SUR ORIENTE, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 24 DE JUNIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                          |                                                                                       |                              |                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA: | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES BEYALON, S.A. DE C.V.                           | TELÉFONO Y FAX:              | 9611035193           |
| DOMICILIO FISCAL:        | CALLE 1ª SUR ORIENTE No. 140, COLONIA NUEVO MÉXICO, C.P. 30496, VILLAFLORES, CHIAPAS. |                              |                      |
| No. DE REGISTRO DEL RFC: | CSI230621HH8                                                                          |                              |                      |
| No. DE CONTRATO:         | TGZ-SOP-FAISMUN-084-2024                                                              | DE FECHA:                    | 20 DE MAYO DEL 2024  |
|                          |                                                                                       | PLAZO:                       | 60 DIAS NATURALES    |
|                          |                                                                                       | FECHA INICIO                 | 24 DE MAYO DEL 2024  |
|                          |                                                                                       | FECHA TERMINACION            | 22 DE JULIO DEL 2024 |
|                          |                                                                                       | MONTO (CON IVA)              | \$ 1,098,164.97      |
|                          |                                                                                       | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) | \$ 549,082.49        |
|                          |                                                                                       | FECHA                        | 10 DE JUNIO DEL 2024 |



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                          | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-084-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-127/24 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-127 |              |                          |

### AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

### AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

### PERIODOS

| FECHAS      | EJECUCION REAL       | SEGÚN CONTRATO       | SEGÚN ANTICIPO | SEGÚN SUSPENSIÓN |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| INICIO      | 24 DE MAYO DEL 2024  | 24 DE MAYO DEL 2024  | N/A            | N/A              |
| TERMINACIÓN | 22 DE JUNIO DEL 2024 | 22 DE JULIO DEL 2024 | N/A            | N/A              |

AVISO DE INICIO DE OBRA: 24 DE MAYO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 24 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 22 DE JUNIO DEL 2024.

### III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

| FIANZAS        | NÚMERO  | MONTO        | FECHA     | AFIANZADORA                                           |
|----------------|---------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| ANTICIPO       | 2278641 | \$549,082.49 | 20-may-24 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. |
| CUMPLIMIENTO   | 2278638 | \$109,816.50 | 20-may-24 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. |
| VICIOS OCULTOS | 2294658 | \$109,816.50 | 24-jun-24 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)





### ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                          | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-084-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-127/24 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-127 |              |                          |

#### IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

231.00 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 47 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 6 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 6 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA, PARA POZO DE VISITA DE HIERRO DUCTIL, 24 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD y 23 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.21 M A 1.40 M DE PROFUNDIDAD.

#### RELACIÓN DE ESTIMACIONES

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |                     | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE       | I.V.A.        | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL                  |                      |               |               |                 |                |
| ÚNICA        | 24 de mayo de 2024   | 22 de junio de 2024 | 22 de junio de 2024  | \$ 946,693.94 | \$ 151,471.03 | \$ 1,098,164.97 | \$ 549,082.49  |
|              |                      |                     |                      |               |               |                 |                |
|              |                      |                     |                      |               |               |                 |                |
|              |                      |                     |                      |               |               |                 |                |
|              |                      |                     |                      |               |               |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |                     |                      | \$ 946,693.94 | \$ 151,471.03 | \$ 1,098,164.97 | \$ 549,082.49  |

#### AJUSTE DE COSTOS

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 ( CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



### ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                          | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-084-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-127/24 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-127 |              |                          |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

#### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"  
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES  
BEYALON, S.A. DE C.V.

C. ALONSO MENDOZA VÁZQUEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO

