



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-087-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-130/24 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-35-05-03-130		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 22 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RIOS HILDEBRANT E ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA; EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. JOAQUIN RUÍZ INFANTE, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. JOAQUIN RUÍZ INFANTE, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA (DATOS DE ACUERDO AL CONTRATO)
TRABAJOS CONSISTENTES EN:
REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LA SALLE

LOCALIDAD:	EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACCIONAMIENTO LA SALLE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2024, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. JOAQUIN RUÍZ INFANTE	TELEFONO Y FAX:	961 543 7665 Y 961 177 0106
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 12ª ORIENTE SUR No. 731, COLONIA AMPLIACIÓN TERÁN, C.P. 29059, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	RUIJ6108165W9		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-087-2024	DE FECHA:	20-may-24
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	24-may-24
		FECHA TERMINACION	22-jul-24
		MONTO (CON IVA)	\$ 4,188,192.15
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 2,094,096.08
		FECHA	6 de junio de 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-087-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-130/24 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-35-05-03-130		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	24 de mayo de 2024	24 de mayo de 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	22 de julio de 2024	22 de julio de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 24 de mayo de 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 24 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 22 DE JULIO DEL 2024.

III. DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3423-02647-3	\$2,094,096.08	20-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3423-02648-0	\$418,819.22	20-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3423-02666-8	\$418,819.22	22-jul-25	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-087-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-130/24 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-35-05-03-130		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

MUROS: 27.48 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA, **ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA:** 720.47 M DE CONCRETO F C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4, **PISOS Y ACABADOS:** 184.40 M2 DE FIRME DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, 184.40 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO, 100.00 M3 DE SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA ROJA COMPACTADA POR MEDIOS MECANICOS AL 85% PROCTOR, 162.90 M2 DE PISO ESTAMPADO DE 12 CM. DE CONCRETO F C=200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, ELABORADO EN OBRA, 117.00 M2 DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO CON REVOLVEDORA, **MOBILIARIO:** 14.00 PZAS DE CONSTRUCCION DE MESA DE PIC-NIC CIRCULAR DE 1.00 M DE DIAMETRO Y 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA No. 3 ACABADO PULIDO, 3 VARS EN CIRCULOS, 64.00 PZAS DE CONSTRUCCION DE BANCA DE PIC-NIC CIRCULAR DE 0.40 M DE DIAMETRO Y 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA No. 3 ACABADO PULIDO, 2 VARS EN CIRCULOS, 14.00 PZAS DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA MESA DE PIC-NIC DE FORMA DE UN PENTÁGONO CON CUBIERTA (5.11 M2.) DE LONA PRETENSADA EN TRIÁNGULOS INDIVIDUALES INCLINADA DE 3.10 M. DE DIÁMETRO, A BASE DE COLUMNA METÁLICA DE TUBO NEGRO DE 4", 2.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION MODULO DE JUEGOS INFANTILES MOD. TIPO PLAYGROUND INP-IJM64 MARCA INOPLAY O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, CONSTA DE VARIOS JUEGOS INFANTILES, 2.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION MODULO DE JUEGOS INFANTILES MOD. SUBE Y BAJA P/4 NIÑOS H066A, MARCA INOPLAY O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, 2.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION MODULO DE JUEGOS INFANTILES MOD. RESBALADILLA DOBLE INP-RES14, MARCA INOPLAY O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, 1.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIBAJA PARA MASCOTAS MOD. INP-SBM02, MARCA INOPLAY O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, 2.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUNEL PARA MASCOTAS MOD. INP-TM06, MARCA INOPLAY O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, **ALUMBRADO:** 19.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 4 A 6 METROS DE ALTURA CON UNA PERCHA, 12.00 PZAS DE CONSTRUCCION DE BANCA METALICA DE 2.00 x 0.64 MTS. ELABORADA A BASE DE 6 PZAS. HORIZONTALES DE MONTEN DE 4"x 1 1/2", 21.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA NUEVA DE 80 WATS. MCA. LUCECO TIPO PUNTA DE POSTE MODELO POST TOP CLASSIC-LUCECO, CURVA TIPO 1, IP 66, IK09, COLOR NEGRO, LAPTC80B30-MX O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	24 de mayo de 2024	22 de junio de 2024	22-jun-24	\$ 2,517,791.00	\$ 402,846.56	\$ 2,920,637.56	\$1,460,318.78
2-F DOS FINQUITO	23 de junio de 2024	22 de julio de 2024	22-jul-24	\$ 1,092,719.47	\$ 174,835.12	\$ 1,267,554.59	\$633,777.30
TOTALES : \$				\$ 3,610,510.47	\$ 577,681.68	\$ 4,188,192.15	\$ 2,094,096.08

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-087-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-130/24 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-35-05-03-130		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER RIOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACION

ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ING. JOAQUIN RUIZ INFANT
RFC. RUU-610816-SW9
CED. PROF. 1710560
SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE
OBRAS Y CONTRATISTA DE OBRA EN GENERAL
PERITO EN CONSTRUCCION N° 506
12A CALLE ORIENTE SUR N° 731
C. JOAQUIN RUIZ INFANT
PERSONA FÍSICA AMPLIACION TERAN
TEL. (961) 61 545 19
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
E-mail: jorman224@hotmail.com