



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-096-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-121/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-121		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 22 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR ELH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ Y ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JAIME EMILIO ESPINDOLA TIRADO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JAIME EMILIO ESPINDOLA TIRADO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, LA "EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE MACTUMATZA, COLONIA PLAN DE AYALA NORTE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 22 DE JUNIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 22 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961152 86 99
DOMICILIO FISCAL:	17 CALLE ORIENTE SUR No. 620, COLONIA CENTRO, C.P. 29000, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CIN0908259B2		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-096-2024	DE FECHA:	20 DE MAYO DEL 2024
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	24 DE MAYO DEL 2024
		FECHA TERMINACION	22 DE JULIO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$795,134.49
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$397,567.25
		FECHA	14 DE JUNIO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-096-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-121/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-121		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	24 DE MAYO DEL 2024	24 DE MAYO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	22 DE JUNIO DEL 2024	22 DE JULIO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

24 DE MAYO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 24 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 22 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3455-01561-0	\$397,567.25	20 DE MAYO DEL 2024	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3455-01560-5	\$79,513.45	20 DE MAYO DEL 2024	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3455-01587-6	\$79,513.45	22 DE JUNIO DE 2024	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-096-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-121/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-121		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

284.3 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 6 POZOS DE VISITA EXISTENTE DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE VISITA DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD, 7 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, 29 PIEZAS DE REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 29 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	24 DE MAYO DEL 2024	22 DE JUNIO DEL 2024	22 DE JUNIO DEL 2024	\$ 681,142.50	\$ 108,982.80	\$ 790,125.30	\$397,567.25
TOTALES : \$				\$ 681,142.50	\$ 108,982.80	\$ 790,125.30	\$ 397,567.25

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$5,009.19 (CINCO MIL NUEVE PESOS 19/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-096-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-121/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-121		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"
COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

C. JAIME EMILIO ESPINDOLA TIRADO
ADMINISTRADOR ÚNICO



COLUMNA INGENIERÍA
R.F.C. CIN-090825-9B2
17a. ORIENTE SUR No. 620, COL. CENTRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CP 29000