



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-099-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-086/24 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3-101-AS-32-05-03-086		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTINEZ Y ARQ. CRISTAL NOEMÍ HERNÁNDEZ PÉREZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LEDIN MÉNDEZ NUCAMENDI, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LEDIN MÉNDEZ NUCAMENDI, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN:	EN LA CALLE ALTA TENSIÓN ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COLONIA ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES MEZAV S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	9612491421	
DOMICILIO FISCAL:	AV. YURIDIA No. 145 INT. 1, COLONIA SAN ROQUE, C.P. 29040, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CME021121HL1				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-099-2024	DE FECHA:	20 DE MAYO DE 2024	PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	24 DE MAYO DE 2024	FECHA TERMINACIÓN	07 DE JULIO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 325,213.23		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	NO APLICA	FECHA	-



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-099-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FAISMUN-086/24 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3-101-AS-32-05-03-086	

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

NO APLICA

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NATURALES

INICIO:

-

TERMINACION:

-

PLAZO TOTAL:

0 DÍAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA)

0.00

FECHA

N/A

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	24 DE MAYO DE 2024	24 DE MAYO DE 2024	NO APLICA	NO APLICA
TERMINACIÓN	22 DE JUNIO DE 2024	07 DE JULIO DE 2024	NO APLICA	NO APLICA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

24 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES 22 DE JUNIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	CUMPLIMIENTO	24A27596	\$32,521.32	20 DE MAYO DE 2024	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	24A42777	\$32,521.32	24 DE JUNIO DE 2024	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-099-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-086/24 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3-101-AS-32-05-03-086		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

45.30 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 1.00 POZO DE VISITA EXISTENTE DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 2.00 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 3.00 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, 1.00 PZA DE REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 7.00 METROS DE LONGITUD; 9.00 PZAS DE REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD; 16.00 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO APARENTE UNA CARA; 9.10 M3 DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, 8.00 PZAS DE REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6.00 METROS DE LONGITUD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	24 DE MAYO DE 2024	22 DE JUNIO DE 2024	22 DE JUNIO DE 2024	\$ 280,356.23	\$ 44,857.00	\$ 325,213.23	NO APLICA
TOTALES : \$				\$ 280,356.23	\$ 44,857.00	\$ 325,213.23	NO APLICA

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-099-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-086/24 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3-101-AS-32-05-03-086		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

I.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ARQ. CRISTAL NOEMÍ HERNÁNDEZ PÉREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES MEZAV S.A. DE C.V.

C. LEDIN MÉNDEZ NUCAMENDI
ADMINISTRADOR ÚNICO

