



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-102-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-089/24 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-089		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" C. RONAY ROGELIO LEON CAMACHO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA; RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL "CONTRATISTA" C. RONAY ROGELIO LEON CAMACHO EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.

UBICACIÓN: EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA PINOS, COLONIA PATRIA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ
NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 24 DE JUNIO 2024, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDRIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. RONAY ROGELIO LEON CAMACHO (PERSONA FÍSICA). TELÉFONO Y FAX: 961 111 6571 Y 961 430 5533

DOMICILIO FISCAL: 6a PONIENTE SUR No. 251, COLONIA BARRIO SAN ANTONIO, CP. 29140, EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC: LECR650220CJ2

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-102-2024 DE FECHA: 23 DE MAYO DEL 2024 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 24 DE MAYO DEL 2024 FECHA TERMINACIÓN: 22 DE JULIO DEL 2024

MONTO (CON IVA) \$ 612,772.51

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 306,386.26 FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-102-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-089/24 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-089		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	24 DE MAYO DEL 2024	24 DE MAYO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	22 DE JUNIO DEL 2024	22 DE JULIO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 24 DE MAYO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 24 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 22 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2280138	\$306,386.26	23-may-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2280140	\$61,277.25	23-may-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2295212	\$61,277.25	24-jun-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) -



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-102-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-089/24 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-089		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

129.00 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 96.84 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 19 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, 19 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G X 150 MM (6") DE DIÁMETRO, 2 POZOS DE VISITA DE 1.20 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 3 POZOS DE VISITA EXISTENTE HASTA 1.80 MT DE PROFUNDIDAD, 4 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA, Y 18 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	24 de mayo de 2024	22 de junio de 2024	22 de junio de 2024	\$434,816.76	\$69,570.68	\$504,387.44	\$306,386.26
TOTALES : \$				\$434,816.76	\$69,570.68	\$504,387.44	\$306,386.26

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$108,385.07 (CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-102-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-089/24 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-089		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. RONAY ROGELIO LEON CAMACHO
PERSONA FÍSICA

