



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-104-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-091/24 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-091		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS **02 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL **C. RONAY ROGELIO LEON CAMACHO**, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA; RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL "CONTRATISTA" EL **C. RONAY ROGELIO LEON CAMACHO EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA**, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.

UBICACIÓN: EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA PINOS, COLONIA PATRIA
NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA **02 DE JULIO 2024**, EL CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **02 DE JULIO DEL 2024** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: **C. RONAY ROGELIO LEON CAMACHO.** TELÉFONO Y FAX: **961 111 6571 Y 961 430 5533**

OFICIO FISCAL: **6a PONIENTE SUR No. 251, COLONIA BARRIO SAN ANTONIO, CP. 29140, EN LA CIUDAD DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS.**
DE REGISTRO DEL RFC: **LECR650220CJ2**

No. DE CONTRATO: **TGZ-SOP-FAISMUN-104-2024** DE FECHA: **23 DE MAYO DEL 2024** PLAZO: **60 DÍAS NATURALES**

FECHA INICIO: **03 DE JUNIO DEL 2024** FECHA TERMINACIÓN: **01 DE AGOSTO DEL 2024**

MONTO (CON IVA) **\$ 1,426,284.48**

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) **\$ 713,142.24** FECHA: **14 DE JUNIO DEL 2024**



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-104-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-091/24 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-091		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	PERIODOS	
			SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE JUNIO DEL 2024	03 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	02 DE JULIO DEL 2024	01 DE AGOSTO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

03 DE JUNIO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2280159	\$713,142.24	23-may-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2280161	\$142,628.45	23-may-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2298823	\$142,628.45	02-jul-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-104-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-091/24 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-091		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

CONCRETO MIXTO SE REALIZARON: 78.56 M3 SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" DE ESPESOR, 59.82 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"-0" DE ESPESOR, 62.35 M2 DE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 330.46 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 135.84 ML. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACION CON CINTILLA DE RESPALDO BACKER ROD DE 3/8 Y SELLADOR AUTONIVELANTE; PARA CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZARON: 62.95 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"-0" DE ESPESOR, 83.92 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" DE ESPESOR, 62.95 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, 420.97 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 1.72 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 179.27 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE VENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 281.48 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	3 de junio de 2024	2 de julio de 2024	2 de julio de 2024	\$1,194,127.64	\$191,060.42	\$1,385,188.06	\$713,142.24
TOTALES : \$				\$1,194,127.64	\$191,060.42	\$1,385,188.06	\$713,142.24

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 41,096.42 (CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-104-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-091/24 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-091		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. RONAY ROGELIO LEON CAMACHO
PERSONA FÍSICA



GRUPO INNOVLEÓN
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

RONAY ROGELIO LEON CAMACHO

GILCI

R.E.C. LEON-850220-CJ2

6a. PONIENTE SUR No. 261, BARRIO SAN ANTONIO
OCCOZOCOAUTLA, CHIAPAS