



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-105-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-040/24 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-040		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL JULIO DE ABRIL DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL "CONTRATISTA" REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN:	EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024, EL CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON	TELÉFONO Y FAX:	961 131 3052
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA CENTRAL ORIENTE NO. 20, COLONIA CENTRO C.P. 30200, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	OOGF570624F66		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-105-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACION	01 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,093,321.33
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 546,660.67
		FECHA	14 DE JUNIO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-105-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-040/24 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS 32-05-03-040		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE JUNIO DE 2024	03 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	02 DE JULIO DE 2024	01 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 03 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3455-01575-5	\$546,660.67	27-may-22	ASEGURADORA S.A. DE C.V. ASERTA
CUMPLIMIENTO	3455-01574-8	\$109,332.13	27-may-22	ASEGURADORA S.A. DE C.V. ASERTA
VICIOS OCULTOS	3455-01585-8	\$109,332.13	02-jul-24	ASEGURADORA S.A. DE C.V. ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-105-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-040/24 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS 32-05-03-040		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

7.70 M DE CORTE HASTA 5 CMS DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRÁULICO, 8.68 M DE CORTE HASTA 5 CMS DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO, 11.43 M3 DE RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO, 66.72 M3 DE RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO, 1.81 M3 DE DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, 174.34 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 14 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 6 METROS DE TUBERÍA, REHABILITACIÓN DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 7 METROS DE TUBERÍA, REHABILITACIÓN DE 4 POZOS DE VISITA EXISTENTES DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 3 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 7 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA Y 27 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, RELLENO APIZONADO Y COMPACTADO, ATAGUÍAS CON SACO DE ARENA O ARCILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	03 DE JUNIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	\$ 746,847.61	\$ 119,495.62	\$ 866,343.23	\$ 546,660.67
TOTALES : \$				\$ 746,847.61	\$ 119,495.62	\$ 866,343.23	\$ 546,660.67

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$226,978.10 (DOSIENTOS VEINTE SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 10/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-105-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-040/24 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS 32-05-03-040		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

II.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON
PERSONA FÍSICA

FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON
AL CENTRAL OTE No. 20, COL. CENTRO, C.P. 30200,
VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS
R.F.C. COGF570624F03
franciscoordonezgibson@hotmail.com
CEL 961-131-3052