



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-106-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-041/24 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS 09-05-03-041		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL JULIO DE ABRIL DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL "CONTRATISTA" REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN:	EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024, EL CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON TELEFONO Y FAX: 961 131 3052

DOMICILIO FISCAL: AVENIDA CENTRAL ORIENTE NO. 20, COLONIA CENTRO C.P. 30200, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC: OOGF570624F66

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-106-2024 DE FECHA: 27 DE MAYO DE 2024 PLAZO: 45 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 03 DE JUNIO DE 2024 FECHA TERMINACION: 17 DE JULIO DE 2024

MONTO (CON IVA) \$ 721,432.62

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 360,716.31 FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-106-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-041/24 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS 09-05-03-041		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA
\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE JUNIO DE 2024	03 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	02 DE JULIO DE 2024	17 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

03 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3455-01577-1	\$360,716.31	27-may-24	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3455-01576-6	\$72,143.26	27-may-24	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3455-01586-5	\$72,143.26	02-jul-24	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-106-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-041/24 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS 09-05-03-041		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

358.58 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIAMETRO RD-26, 3 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 3 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS, 3 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA, 4 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO, 44 PIEZAS DE SUMINISTRO DE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL, 11 PIEZAS DE SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO Y REHABILITACIÓN DE 27 TOMAS DOMICILIARIAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APIZONADA, RELLENO APIZONADO, Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES (EXTREMIDAD ESPIGA, EXTREMIDAD CAMPANA, TAPÓN CAMPANA, CODO DE 90G. CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	03 DE JUNIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	\$ 447,209.71	\$ 71,553.55	\$ 518,763.26	\$ 360,716.31
TOTALES : \$				\$ 447,209.71	\$ 71,553.55	\$ 518,763.26	\$ 360,716.31

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 202,669.36 (DOSIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-106-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-041/24 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-041		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

I.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. FRANCISCO ORDÓÑEZ GIBSON
PERSONA FÍSICA
RFC. C06F570624F66
franciscoordonezgibson@hotmail.com
CEL. 961-131-3052