



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-107-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-042/24 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-042		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 12 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL "CONTRATISTA", REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2024, EL CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON	TELÉFONO Y FAX:	961 131 30 52
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA CENTRAL ORIENTE No. 20, COLONIA CENTRO, C.P. 30200, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	OOGF570624F66		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-107-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	14 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACIÓN	12 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,636,051.91
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,318,025.96
		FECHA	14 DE JUNIO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-107-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-042/24 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-042		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	14 DE JUNIO DE 2024	14 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	12 DE JULIO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 14 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 14 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 12 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3455-01579-3	\$1,318,025.96	27-may-24	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3455-01578-0	\$263,604.19	27-may-24	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3455-01597-9	\$263,605.19	12-jul-24	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-107-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-042/24 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-042		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

340.65 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" - 0" DE ESPESOR, 274.57 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" DE ESPESOR, 1,321.70 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 51.17 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 0.43 M3 DE DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, 392.38 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 379.38 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 579.04 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, 51.82 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 Y 47.39 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO APARENTE UNA CARA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	14 DE JUNIO DE 2024	12 DE JULIO DE 2024	12 DE JULIO DE 2024	\$ 2,189,162.83	\$ 350,266.05	\$ 2,539,428.88	\$ 1,318,025.96
TOTALES : \$				\$ 2,189,162.83	\$ 350,266.05	\$ 2,539,428.88	\$ 1,318,025.96

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 96,623.03 (NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-107-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-042/24 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-042		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"


FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON
AV CENTRAL OTE No. 20, COL CENTRO, C.P. 36200,
VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS
RFC. OOGF57024F06
C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON
PERSONA FÍSICA