



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-112-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-119/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-119		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" ALBATROS DISEÑO INTEGRAL E INGENIERÍA, S. A. DE C. V.; REPRESENTADA POR EL C. JOEL ENOCH CRUZ ÁNGELES EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" ALBATROS DISEÑO INTEGRAL E INGENIERÍA, S. A. DE C. V.; REPRESENTADA POR EL C. JOEL ENOCH CRUZ ÁNGELES EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

(ESCRIBIR LOS DATOS DE ACUERDO AL CONTRATO)

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE"

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COLONIA MORELOS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

ALBATROS DISEÑO INTEGRAL E INGENIERÍA, S. A. DE C. V.

TELÉFONO Y FAX:

961 654 1537

DOMICILIO FISCAL:

CALLE TRINITARIA 1 M11 L4, No. 197, COLONIA LAS TORRES, C.P. 29045, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

ADI1212205W8

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-112-2024

DE FECHA:

27 DE MAYO DE 2024

PLAZO:

45 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

03 DE JUNIO DE 2024

FECHA

TERMINACION

17 DE JULIO DE 2024

MONTO (CON IVA)

\$ 464,665.60

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 232,332.80

FECHA

14 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-112-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-119/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-119		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

-

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

-

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

-

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE JUNIO DE 2024	03 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	02 DE JULIO DE 2024	17 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

03 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A27925	\$232,332.80	27-may-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
CUMPLIMIENTO	24A27930	\$46,466.56	27-may-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
VICIOS OCULTOS	24A50083	\$27,514.46	02-jul-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-112-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-119/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-119		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

148.28M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 1 PIEZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS, 1 PIEZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA CAJA DE VÁLVULA, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO; REHABILITACIÓN DE 9 TOMAS DOMICILIARIAS DE 2.00 MTS HASTA 4.30 MTS; REHABILITACION DE 10 TOMAS DOMICILIARIAS DE 6.00 MTS HASTA 9.00 MTS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	03 DE JUNIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	\$ 237,193.61	\$ 37,950.98	\$ 275,144.59	\$232,332.80
TOTALES : \$				\$ 237,193.61	\$ 37,950.98	\$ 275,144.59	\$ 232,332.80

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$189,521.01(CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-112-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-119/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-119		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA EMPRESA CONTRATISTA"
ALBATROS DISEÑO INTEGRAL E INGENIERÍA, S. A. DE C. V .

C. JOEL ENOCH CRUZ ANGELES
ADMINISTRADOR ÚNICO

Albatros Diseño Integral e Ingeniería
SA de CV
RFC: ADO12205W9
Tuxtla Gutierrez, Chiapas