



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-113-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-120/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-120		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" ALBATROS DISEÑO INTEGRAL E INGENIERÍA, S. A. DE C. V.; REPRESENTADA POR EL C. JOEL ENOCH CRUZ ÁNGELES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" ALBATROS DISEÑO INTEGRAL E INGENIERÍA, S. A. DE C. V.; REPRESENTADA POR EL C. JOEL ENOCH CRUZ ÁNGELES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

(ESCRIBIR LOS DATOS DE ACUERDO AL CONTRATO)

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN"

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COLONIA MORELOS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 15 DE JULIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ALBATROS DISEÑO INTEGRAL E INGENIERÍA, S. A. DE C. V.	TELÉFONO Y FAX:	961 654 1537
DOMICILIO FISCAL:	CALLE TRINITARIA 1 M11 L4, No. 197, COLONIA LAS TORRES, C.P. 29046, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ADH1212205W8		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-113-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	14 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACIÓN	12 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,666,006.67
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 833,003.34
		FECHA	14 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-113-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-120/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-120		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACIÓN:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERÍODOS

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	14 DE JUNIO DE 2024	14 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	13 DE JULIO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

14 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 14 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 13 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A27938	\$833,003.34	27-may-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
CUMPLIMIENTO	24A27942	\$166,600.67	27-may-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
VICIOS OCULTOS	24A54021	\$166,600.67	15-jul-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-113-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-120/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-120		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

213.04 M3 DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" - 0" DE ESPESOR, 211.67 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" ESPESOR, 102.46 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 981.89 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, 293.67 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 8.15 ML DE GUARNICIÓN INVERTIDA (DENTELLÓN) CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS PARA BOCACALLES, 408.91 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	14 DE JUNIO DE 2024	13 DE JULIO DE 2024	13 DE JULIO DE 2024	\$ 1,436,212.65	\$ 229,794.02	\$ 1,666,006.67	\$833,003.34
TOTALES : \$				\$ 1,436,212.65	\$ 229,794.02	\$ 1,666,006.67	\$ 833,003.34

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

 



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-113-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-120/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-120		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
ALBATROS DISEÑO INTEGRAL E INGENIERÍA, S. A. DE C. V.

C. JOEL ENOCH CRUZ ANGELES
ADMINISTRADOR ÚNICO

Albatros Diseño Integral e Ingeniería
SA de CV
RFC: ADI0230543
Tuxtla Gutiérrez, 07 de mayo de 2024