



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-115-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-132/24 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-132		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CORZO DÁVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS S.A DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. VERÓNICA MOLINA DÁVILA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CORZO DÁVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS S.A DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. VERÓNICA MOLINA DÁVILA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBÚ; AVENIDA BAMBÚ ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COLONIA ALBANIA BAJA, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CORZO DÁVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS S.A DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961-6168525 961-1177-946
DOMICILIO FISCAL:	AV. CENTRAL ORIENTE NUM. 385 COL. ESTRADA, C.P. 29017, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
DE REGISTRO DEL RFC:	CDO101104UL8		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-115-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DEL 2024
		PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE JUNIO DEL 2024
		FECHA TERMINACION	17 DE JULIO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 173,383.61
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 86,691.81
		FECHA	14 DE JUNIO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-115-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-132/24 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-132		

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACIÓN:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE JUNIO DE 2024	03 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	02 DE JULIO DE 2024	17 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:


03 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 02 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-14144-1	\$86,691.81	27-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-14145-0	\$17,338.36	27-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VIOS OCULTOS	3471-14272-9	\$17,338.36	02-jul-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



CORZO DAVILA OBRAS CIVILES,
HIDRÁULICAS, SANITARIAS
Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. CDO101104UL8

AV. CENTRAL OTE. 385 COL. ESTRADA
C.P. 29010 TUXTLA GTZ. CHIS. TEL. 961 6168525
E-mail: corzodavila@hotmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-115-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-132/24 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-132		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

14.45 M DE CORTE HASTA 5 CMS DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO, 8.20 M DE CORTE HASTA 5 CMS DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO, 89.65 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 1 PIEZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS, 1 PIEZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA CAJA DE VÁLVULA, 1 PIEZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, 16 PIEZAS DE SUMINISTRO DE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8" X 2 1/2", 2 PIEZAS DE SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO Y REHABILITACIÓN DE 5 TOMAS DOMICILIARIAS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	03 DE JUNIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	\$ 149,468.63	\$ 23,914.98	\$ 173,383.61	\$86,691.81
TOTALES : \$				\$ 149,468.63	\$ 23,914.98	\$ 173,383.61	\$86,691.81

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



CORZO DAVILA OBRAS CIVILES,
HIDRÁULICAS, SANITARIAS
Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. CDO101104UL8



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-115-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-132/24 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-132		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO
DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CORZO DÁVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS
S.A DE C.V.

C. VERÓNICA MOLINA DÁVILA
ADMINISTRADOR ÚNICO

Constructora CORZO DAVILA OBRAS CIVILES,
HIDRÁULICAS, SANITARIAS
Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. CDO101104UL8

AV. CENTRAL OTE. 385 COL. ESTRADA
C.P. 29010 TUXTLA GTZ. CHIS. TEL. 961 6168525
E-mail: 60f20dávila@hotmail.com