



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-118-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-144/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-144		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMÁN; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. SERGIO AARÓN CRUZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. SERGIO AARÓN CRUZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA 10a SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7a PONIENTE SUR Y CALLE 8a PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			TELÉFONO Y FAX:	961 2558490, 961 2121690
DOMICILIO FISCAL:	CALLE JUAN SABINES, MZ-1, LOTE 4, COLONIA BUENAVISTA, C.P. 29059, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	LCO-151209-KLA				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-118-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DEL 2024	PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE JUNIO DEL 2024	FECHA TERMINACION	01 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 549,083.60		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 274,541.80	FECHA	14 DE JUNIO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-118-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FAISMUN-144/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-144	

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE JUNIO DEL 2024	03 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	02 DE JULIO DEL 2024	01 DE AGOSTO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

03 DE JUNIO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-25313-5	\$274,541.80	27-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1325-25315-9	\$54,908.36	27-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	24A45186	\$54,908.36	02-jul-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-118-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FAISMUN-144/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-144	

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

104.00 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 1 POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 1 PIEZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, 18 PZAS DE REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 18 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	3 de junio de 2024	2 de julio de 2024	2 de julio de 2024	\$ 473,347.93	\$ 75,735.67	\$ 549,083.60	\$274,541.80
TOTALES : \$				\$ 473,347.93	\$ 75,735.67	\$ 549,083.60	\$ 274,541.80

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-118-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-144/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-144		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. SERGIO AARÓN CRUZ GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

