



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-121-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-052/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-052		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" ZEBGA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. OSCAR ARTEMIO ZEBADUA FERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" ZEBGA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. OSCAR ARTEMIO ZEBADUA FERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA ENOCH ARAUJO SÁNCHEZ; AVENIDA CIPRÉS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COLONIA EVOLUCIÓN POLÍTICA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ZEBGA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612331248, 9615791693
DOMICILIO FISCAL:	CALZADA LAS CRUCES No. 124, COLONIA COQUELEQUIXTAN, C.P. 29090, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ZEB990218D87		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-121-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DEL 2024
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE JUNIO DEL 2024
		FECHA TERMINACION	01 DE AGOSTO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 761,028.17
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 380,514.09
		FECHA	14 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-121-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-052/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-052		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA			
\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$
			FECHA:

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE JUNIO DEL 2024	03 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	02 DE JULIO DEL 2024	01 DE AGOSTO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

03 DE JUNIO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2923254	\$380,514.09	27-may-24	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2923261	\$76,102.82	27-may-24	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2942892	\$76,102.82	02-jul-24	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-121-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-052/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-052		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 180.70 M DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200MM. (8") DE DIAM. SERIE 25; 2 PZAS DE POZO DE VISITA DE 1.25 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PZAS DE BROCAL CERRADO C/TAPA, P/POZO DE VISITA DE HIERRO DUCTIL, CON DIÁMETRO DE APERTURA DE 600MM., 10 CM. DE ALTURA MINIMA, DE HIERRO DUCTIL TANTO EN TAPA COMO EN MARCO, ARTICULACION, CON BISAGRA ABERTURA 110 Y CON BLOQUEO DE SEGURIDAD 90 , BLOQUEO AUTOMATICO, ANILLO ANTIRUIDO, PESO DE 37 KG, RESISTENCIA DE 40 TON, FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA EUROPEA EN 124 CLASES D400; REHABILITACIÓN DE 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 22 REGISTROS DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	03 DE JUNIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	\$ 655,799.74	\$104,927.96	\$ 760,727.70	\$ 380,514.09
TOTALES : \$				\$ 655,799.74	\$ 104,927.96	\$ 760,727.70	\$ 380,514.09

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$300.47 (TRESCIENTOS PESOS 47/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-121-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-052/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-052		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
ZEBGA, S.A. DE C.V.



ZEBGA S.A. DE C.V.
Construcciones en general
R.F.C. ZEB 990218 D87
Calzada las cruces 124
Coquequirian CP. 29090
TEL: (961) 63 86239
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

C. OSCAR ARTEMIO ZEBADUA FERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO