



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-123-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-054/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-054		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" ZEBGA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. OSCAR ARTEMIO ZEBADUA FERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" ZEBGA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. OSCAR ARTEMIO ZEBADUA FERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA ENOCH ARAUJO SÁNCHEZ; AVENIDA CIPRÉS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COLONIA EVOLUCIÓN POLÍTICA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 15 DE JULIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ZEBGA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612331248, 9615791693
DOMICILIO FISCAL:	CALZADA LAS CRUCES No. 124, COLONIA COQUELEQUIXTAN, C.P. 29090, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ZEB990218D87		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-123-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DEL 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	14 DE JUNIO DEL 2024
		FECHA TERMINACION	12 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$1,653,381.30
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 826,690.65
		FECHA	14 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-123-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-054/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-054		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA
\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACIÓN: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	14 DE JUNIO DEL 2024	14 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	13 DE JULIO DEL 2024	12 DE AGOSTO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 14 DE JUNIO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 14 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 13 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2923280	\$826,690.65	27-may-24	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2923288	\$165,338.13	27-may-24	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2954122	\$165,338.13	15-jul-24	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-123-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-054/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-054		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

262.24 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 679.78 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 247.00 M DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 384.71 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	14 DE JUNIO DE 2024	13 DE JULIO DE 2024	13 DE JULIO DE 2024	\$ 1,373,994.45	\$219,839.11	\$ 1,593,833.56	\$ 826,690.65
TOTALES : \$				\$ 1,373,994.45	\$ 219,839.11	\$ 1,593,833.56	\$ 826,690.65

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

EN RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 59,547.74 (CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-123-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-054/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-054		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
ZEBGA, S.A. DE C.V.



C. OSCAR ARTEMIO ZEBADUA FERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ZEBGA S.A. DE C.V.
Construcciones en general
R.F.C. ZEB 990216 D87
Calzada las cruces 124
Coquelequixtan CP. 29090
TEL. (961) 63 86239
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.