



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-124-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-124/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101- AS-32-05-03-124		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 02 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING.FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA;; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. VÍCTOR ISAAC LUGO ÁLVAREZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA EL C. VÍCTOR ISAAC LUGO ÁLVAREZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA 10A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18A PONIENTE SUR Y CALLE 21A PONIENTE SUR, COLONIA PENIPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024, EL CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. VÍCTOR ISAAC LUGO ÁLVAREZ	TELÉFONO Y FAX:	961 299 7556
DOMICILIO FISCAL:	CERRADA 6a ORIENTE NORTE No. 1562, COLONIA CENTRO, C.P. 29000, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	LUAV0101164S0		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-124-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACION	01 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$2,330,216.14
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$1,165,108.07
		FECHA	20 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-124-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-124/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-32-05-03-124		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

	N/A		
INCREMENTO (CON IVA)	\$0.00	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$0.00
FECHA:	N/A		

PLAZO:

N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES)	0 DÍAS NATURALES	INICIO:	-	TERMINACION:	-	PLAZO TOTAL:	0 DÍAS NAT.
--------------------------------	------------------	---------	---	--------------	---	--------------	-------------

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	0.00	FECHA	N/A
-----------------	------	-------	-----

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚNCONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN DIFERIMIENTO
INICIO	03 DE JUNIO DE 2024	03 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	02 DE JULIO DE 2024	01 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 03 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DE 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-27638-6	\$1,165,108.07	27 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-27639-5	\$233,021.61	27 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	098548-00000	\$233,021.61	02 DE JULIO DE 2024	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) NO SE REALIZO NINGUNA SANCION POR INCUMPLIMIENTO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-124-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-124/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-32-05-03-124		

IV. TRABAJOS EJECUTADOS

344.90 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 1 POZO DE VISITA EXISTENTE DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 4 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 2 POZOS DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 3 POZOS DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE VISITA DE 2.5 M DE PROFUNDIDAD, 11 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, 68 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 68 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	03 DE JUNIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	\$ 2,008,807.02	\$ 321,409.12	\$ 2,330,216.14	\$ 1,165,108.07
TOTALES : \$				\$ 2,008,807.02	\$ 321,409.12	\$ 2,330,216.14	\$ 1,165,108.07

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DE LA CONTRATANTE O CONTRATADA POR UN MONTO DE \$ \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-124-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-124/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-32-05-03-124		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. VÍCTOR ISAAC LUGO ÁLVAREZ
PERSONA FÍSICA