



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-125-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-125/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-125		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA;; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. VÍCTOR ISAAC LUGO ÁLVAREZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA EL C. VÍCTOR ISAAC LUGO ÁLVAREZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA 10A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18A PONIENTE SUR Y CALLE 21A PONIENTE SUR, COLONIA PENIPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024, EL CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. VÍCTOR ISAAC LUGO ÁLVAREZ	TELÉFONO Y FAX:	961 299 7556		
DOMICILIO FISCAL:	CERRADA 6a ORIENTE NORTE No. 1562, COLONIA CENTRO, C.P. 29000, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	LUAV0101164S0				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-125-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DE 2024	PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE JUNIO DE 2024	FECHA TERMINACIÓN	17 DE JULIO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$1,189,656.70		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$594,828.35	FECHA	20 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-125-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-125/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-125		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)	\$0.00	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$0.00	FECHA:	N/A
----------------------	--------	-----------------------	--------	--------	-----

PLAZO: N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES)	0 DÍAS NATURALES	INICIO:	N/A	TERMINACION:	N/A	PLAZO TOTAL:	N/A
--------------------------------	------------------	---------	-----	--------------	-----	--------------	-----

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	0.00	FECHA	N/A
-----------------	------	-------	-----

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚNCONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	03 DE JUNIO DE 2024	03 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	02 DE JULIO DE 2024	17 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 03 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DE 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-27641-8	\$594,828.35	27 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-27642-5	\$118,965.67	27 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	098550-00000	\$118,965.67	02 DE JULIO DE 2024	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) NO SE REALIZO NINGUNA SANCION POR INCUMPLIMIENTO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-125-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-125/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-125		

IV. TRABAJOS EJECUTADOS

656.72 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 3 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 7 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE 65 TOMAS DOMICILIARIAS DE 2 HASTA 6 METROS DE TUBERÍA Y REHABILITACIÓN DE 3 TOMAS DOMICILIARIAS DE 8 HASTA 11 METROS DE TUBERÍA

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	03 DE JUNIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	\$ 1,025,566.12	\$ 164,090.58	\$ 1,189,656.70	\$ 594,828.35
TOTALES : \$				\$ 1,025,566.12	\$ 164,090.58	\$ 1,189,656.70	\$ 594,828.35

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DE LA CONTRATANTE O CONTRATADA POR UN MONTO DE \$ \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-125-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-125/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101- AS-09-05-03-125		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. VÍCTOR ISAAC LUGO ALVAREZ
PERSONA FÍSICA


RFC: LUAV010116450
SAN JUAN DEL BOSQUE M-4 L-17
COL. PUESTA DE SOL
C.P. 23009
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
VÍCTOR ISAAC LUGO ALVAREZ
INGENIERO CIVIL