

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-126-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-126/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-20-01-03-126		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. A LOS 15 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING.FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA;; Y POR EL "CONTRATISTA" LA C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA LA C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

LOCALIDAD: EN LA AVENIDA 10A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18A PONIENTE SUR Y CALLE 21A PONIENTE SUR, COLONIA PENIPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 15 DE JULIO DE 2024, EL CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA TELEFONO Y FAX: 961 612 5340 Y 961 147 2643
DOMICILIO FISCAL: CARRETERA CHICOASÉN KM 2.5, COL. AMPLIACIÓN SUR PLAN DE AYALA, C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
No. DE REGISTRO DEL RFC: LAGL890328EY5

No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-126-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DE 2024	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	14 DE JUNIO DE 2024	FECHA TERMINACION	12 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$4,478,089.83		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$2,239,044.92	FECHA	19 DE JUNIO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-126-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-126/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-20-01-03-126		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

N/A

INCREMENTO (CON IVA)

\$0.00

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$0.00

FECHA:

N/A

PLAZO:

N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NATURALES

INICIO:

-

TERMINACION:

-

PLAZO TOTAL:

0 DIAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0.00

FECHA

N/A

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚNCONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	14 DE JUNIO DE 2024	14 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	13 DE JULIO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

14 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE JULIO DE 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-34496-3	\$2,239,044.92	27 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-34497-0	\$447,808.98	27 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-34813-2	\$447,808.98	15 DE JULIO DE 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

NO SE REALIZO NINGUNA SANCION POR INCUMPLIMIENTO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-126-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-126/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-20-01-03-126		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

386.05 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" — 0" DE ESPESOR, 386.05 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" DE ESPESOR, 352.13 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2, 2,347.52 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 49.08 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 192.85 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS, 1,180.67 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, 1,180; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	14 DE JUNIO DE 2024	13 DE JULIO DE 2024	13 DE JULIO DE 2024	\$ 3,860,422.27	\$ 617,667.56	\$ 4,478,089.83	\$ 2,239,044.92

TOTALES : \$ \$ 3,860,422.27 \$ 617,667.56 \$ 4,478,089.83 \$ 2,239,044.92

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					

TOTALES : \$

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DE LA CONTRATANTE O CONTRATADA POR UN MONTO DE \$ \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-126-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-126/24 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-20-01-03-126		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA
PERSONA FÍSICA

