



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                          | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-128-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-094/24 DE FECHA 08 de mayo de 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-094 |              |                          |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. MARCO ANTONIO SANTIAGO GÓNZALEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. MARCO ANTONIO SANTIAGO GÓNZALEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

### I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

|            |                                                                                                                 |            |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| LOCALIDAD: | EN LA AVENIDA YAJALÓN ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COLONIA LA ESPERANZA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. | MUNICIPIO: | TUXTLA GUTIERREZ |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|

CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

### II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|                          |                                                                                |                              |                     |                   |                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA: | C. MARCO ANTONIO SANTIAGO GÓNZALEZ                                             |                              |                     | TELÉFONO Y FAX:   | 961 603 1620 Y 961 663 7645 |
| DOMICILIO FISCAL:        | 2A ORIENTE ESQUINA 1A SUR No. 15-F, C. P. 30200, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS. |                              |                     |                   |                             |
| No. DE REGISTRO DEL RFC: | SAGM640204EX5                                                                  |                              |                     |                   |                             |
| No. DE CONTRATO:         | TGZ-SOP-FAISMUN-128-2024                                                       | DE FECHA:                    | 27 DE MAYO DE 2024  | PLAZO:            | 45 DÍAS NATURALES           |
|                          |                                                                                | FECHA INICIO                 | 03 DE JUNIO DE 2024 | FECHA TERMINACION | 17 DE JULIO DE 2024         |
|                          |                                                                                | MONTO (CON IVA)              | \$ 565,966.18       |                   |                             |
|                          |                                                                                | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) | \$ 282,983.09       | FECHA             | 20 DE JUNIO DE 2024         |



MARCO ANTONIO SANTIAGO GONZALEZ  
Ingeniero Civil  
E-mail: marcosgon@gmail.com  
Domicilio Fiscal: 2A Oriente Esquina 1a Sur No. 15-F, C. P. 30200, Venustiano Carranza, Chiapas.  
Tel: 961 603 1620 y 961 663 7645



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                          | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-128-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-094/24 DE FECHA 08 de mayo de 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-094 |              |                          |

### AMPLIACIONES:

#### CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

#### CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

#### CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

#### AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

#### PERIODOS

| FECHAS      | EJECUCION REAL      | SEGÚN CONTRATO      | SEGÚN ANTICIPO | SEGÚN SUSPENSIÓN |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| INICIO      | 03 DE JUNIO DE 2024 | 03 DE JUNIO DE 2024 | N/A            | N/A              |
| TERMINACIÓN | 02 DE JULIO DE 2024 | 17 DE JULIO DE 2024 | N/A            | N/A              |

AVISO DE INICIO DE OBRA: 03 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DE 2024

### II.- DOCUMENTOS ADICIONALES

| FIANZAS        | NÚMERO  | MONTO        | FECHA               | AFIANZADORA                                        |
|----------------|---------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| ANTICIPO       | 2280360 | \$282,983.09 | 27 DE MAYO DE 2024  | CHUBB MONTERREY ASEGURADORA DE FIANZAS CAUCION S.A |
| CUMPLIMIENTO   | 2280327 | \$56,596.62  | 27 DE MAYO DE 2024  | CHUBB MONTERREY ASEGURADORA DE FIANZAS CAUCION S.A |
| VICIOS OCULTOS | 2293664 | \$56,596.62  | 02 DE JULIO DE 2024 | CHUBB MONTERREY ASEGURADORA DE FIANZAS CAUCION S.A |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



MARCO ANTONIO SANTIAGO GONZALEZ  
Ingeniero Civil  
E-mail: marcosen@hotmail.com  
VICILIO FISCAL  
Calle Río de la Paz No. 154  
Centro 3.º 30200  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
Tel. 011-961-4070455





## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                          | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-128-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-094/24 DE FECHA 08 de mayo de 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-094 |              |                          |

### IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

320.40 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 2 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4"X110 CMS, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA, 3 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, 9 PIEZAS DE SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO, 36 PIEZAS DE SUMINISTRO DE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8" X 3" Y REHABILITACIÓN DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |                     | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE       | I.V.A.       | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL                  |                      |               |              |                 |                |
| UNICA        | 03 DE JUNIO DE 2024  | 02 DE JULIO DE 2024 | 02 DE JULIO DE 2024  | \$ 478,210.08 | \$ 76,513.61 | \$ 554,723.69   | \$282,983.09   |
|              |                      |                     |                      |               |              |                 |                |
|              |                      |                     |                      |               |              |                 |                |
|              |                      |                     |                      |               |              |                 |                |
|              |                      |                     |                      |               |              |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |                     |                      | \$ 478,210.08 | \$ 76,513.61 | \$ 554,723.69   | \$ 282,983.09  |

### AJUSTE DE COSTOS

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 11,242.49 (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



MARCO ANTONIO SANTIAGO GONZALEZ  
Ingeniero Civil  
E-mail: marcosan@hotmail.com  
OFIC. TUXTLA GUTIÉRREZ  
Calle Río de la Santa No. 154  
C. 23000  
C. Centro  
44000 Centro, Chiapas  
Tel. 961 2400000  
Tel. 961 2400000



### ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                          | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-128-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-094/24 DE FECHA 08 de mayo de 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-094 |              |                          |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

#### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUIZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. MARCO ANTONIO SANTIAGO GONZALEZ

PERSONA FÍSICA

Marco Antonio Santiago González  
C. Civil  
E-mail: [marcoantonio.santiago.gonzalez@gmail.com](mailto:marcoantonio.santiago.gonzalez@gmail.com)  
C. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
C. Centro, 30200  
Fracc. Vialidad, 15 de  
Tel. 961 251 1111