



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-129-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-095/24 DE FECHA 08 de mayo de 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-095		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. MARCO ANTONIO SANTIAGO GÓNZALEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. MARCO ANTONIO SANTIAGO GÓNZALEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

LOCALIDAD:	EN LA AVENIDA YAJALÓN ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COLONIA LA ESPERANZA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 15 DE JULIO DEL 2024, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. MARCO ANTONIO SANTIAGO GÓNZALEZ	TELÉFONO Y FAX:	961 603 1620 Y 961 663 7645
DOMICILIO FISCAL:	2A ORIENTE ESQUINA 1A SUR No. 15-F, C.P. 30200, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	SAGM640204EX5		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-129-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	14 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACIÓN	12 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,456,196.16
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 728,098.08
		FECHA	20 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-129-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-095/24 DE FECHA 08 de mayo de 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-095		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	14 DE JUNIO DE 2024	14 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	13 DE JULIO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 14 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 14 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE JULIO DE 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2280362	\$728,098.08	27 DE MAYO DE 2024	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A
CUMPLIMIENTO	2280366	\$145,619.62	27 DE MAYO DE 2024	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A
VICIOS OCULTOS	2298820	\$145,619.62	15 DE JULIO DE 2024	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-129-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-095/24 DE FECHA 08 de mayo de 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-095		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

237.18 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" - 0" DE ESPESOR, 133.27 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 846.78 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, 281.82 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 10.88 ML DE GUARNICIÓN INVERTIDA (DENTELLÓN) CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS PARA BOCACALLES, 281.82 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO A BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 155.22 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, 362.79 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	14 DE JUNIO DE 2024	13 DE JULIO DE 2024	13 DE JULIO DE 2024	\$ 1,255,341.52	\$ 200,854.64	\$ 1,456,196.16	\$728,098.08
TOTALES : \$				\$ 1,255,341.52	\$ 200,854.64	\$ 1,456,196.16	\$ 728,098.08

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-129-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-095/24 DE FECHA 08 de mayo de 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-095		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. MARCO ANTONIO SANTIAGO GONZALEZ
PERSONA FÍSICA



MARCO ANTONIO SANTIAGO GONZALEZ
Ingeniero Civil
+ mail marcosan@hotmail.com
+ mail marcosan@hotmail.com
OFIC. TUXTLA GUTIERREZ
Calle Río de la Paz No. 154
C. 2da Etapa
C. 2da Etapa
Procc. Construcción de Sur
Tel. 099 99 11 11