



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-132-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-111/24 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-111		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR "EL CONTRATISTA"; REPRESENTADA POR LA C. GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA POR LA C. GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITÁN Y AVENIDA YAJALÓN, COLONIA LA ESPERANZA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 15 DE JULIO DE 2024, EL CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ	TELÉFONO Y FAX:	961 12 555 59, 961 65 950 67
DOMICILIO FISCAL:	CALLEJÓN LOS ABUELOS No. 368, COLONIA COQUELEQUXTAN, C.P. 29090, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
Nº. DE REGISTRO DEL RFC:	VAGG901231JT3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-132-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	14 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACION	12 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 813,175.42
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 406,587.71
		FECHA	13 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-132-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-111/24 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-111		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (CON IVA) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) NO APLICA FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	14 DE JUNIO DE 2024	14 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	13 DE JULIO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 14 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 14 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE JULIO DE 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3455-01573-5	\$406,587.71	27 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3455-01572-6	\$81,317.54	27 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3455-01591-7	\$81,317.54	15 DE JULIO DE 2024	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-132-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-111/24 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-111		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

93.76 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"-0" DE ESPESOR, 81.83 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" ESPESOR, 47.70 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 54.39 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLES MR= 45 KG/CM2 CON RESISTENCIA A 7 DÍAS, 362.60 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 13.50 M3 DE DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, 170.35 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 150.95 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 150.70 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	14 DE JUNIO DE 2024	13 DE JULIO DE 2024	13 DE JULIO DE 2024	\$ 689,568.67	\$ 110,330.99	\$ 799,899.66	\$406,587.71
TOTALES : \$				\$ 689,568.67	\$ 110,330.99	\$ 799,899.66	\$ 406,587.71

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$13,275.76 (TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-132-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-111/24 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-111		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"


GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ
RFC: VAGG901231JT3
gennyvaldez16@hotmail.com
Privada Margaritas No.14-2 Col. Las Delicias
C.P. 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
C. GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ
PERSONA FÍSICA