



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-133-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-150/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-30-05-03-150		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT E ING. EDUARDO CORTÉS LÓPEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LUIS HERNÁN ZENTENO BONIFÁZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LUIS HERNÁN ZENTENO BONIFÁZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA"

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 1ª PONIENTE NORTE Y CALLE 2ª PONIENTE NORTE, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 106 5476
DOMICILIO FISCAL:	CALZADA MACTUMATZA No. 1291, COLONIA LOMAS DEL SUR, C.P. 29065, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GCC130412JM4		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-133-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACIÓN	01 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,224,876.20
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 612,438.10
		FECHA	20 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-133-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-150/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-30-05-03-150		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE JUNIO DE 2024	03 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	02 DE JULIO DE 2024	01 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 03 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4246-02007-5	\$612,438.10	27-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4246-02008-2	\$122,487.62	27-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	4246-02210-9	\$122,487.62	02-jul-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-133-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-150/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-30-05-03-150		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

293.15 M2 DE RASPADO Y RALLADO DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, 604.93 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, 298.62 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, 722.99 M2 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, 8.08 ML DE FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL, 40.00 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON 55X55 MM CAL. 10.5 A 6.00 M. DE ALTURA, 74.08 ML DE REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 CON ABERTURA DE 55 X 55 MM, DE 0.00 A 4.00 MTS, FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PZA DE PUERTA DE 1.00 X 2.00 M DE ALTURA CON MALLA CICLON 55 X 55 MM CAL. 10.5, SUMINISTRO Y FABRICACION DE 2 PZAS DE PORTERIA DE SOBREPONER PARA FUTBOL CON MEDIDAS DE 4.00 M DE ANCHO, 2.07M DE ALTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 PZAS DE PROYECTOR DE LEDS DE 300 W.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	03 DE JUNIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	\$ 1,055,927.76	\$ 168,948.44	\$ 1,224,876.20	\$612,438.10
TOTALES : \$				\$ 1,055,927.76	\$ 168,948.44	\$ 1,224,876.20	\$ 612,438.10

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-133-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-150/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-30-05-03-150		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

I.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. EDUARDO CORTÉS LÓPEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.

C. LUIS HERNÁN ZENTENO BONIFÁZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

14 DE MARZO
GRUPO CONSTRUCTOR
Calzada Mactumatza, entre 15 y 16 Sur Pte No. 1291
Col. Lomas del Sur C.P. 29065
Tuxtla Gtz. Chiapas
grupo14marzo recepcion@gmail.com
(961) 223 30 36