



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-135-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-155/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-155		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO INTEGRAL BLAFRA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER AMEZCUA BLANCO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO INTEGRAL BLAFRA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO JAVIER AMEZCUA BLANCO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE"

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA RÍO PICHUCALCO ENTRE CALLE RÍO AZUFRE Y CALLE RÍO PORTUGAL, COLONIA CANDOX, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO INTEGRAL BLAFRA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 600 3539
DOMICILIO FISCAL:	CERRADA 15A PONIENTE SUR No. 1146, COLONIA XAMAIPAK, C.P. 29060, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GIB220127SJ4		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-135-2024	DE FECHA:	27 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACION	17 DE JULIO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 340,289.24
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 170,144.62
		FECHA	18 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-135-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-155/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-155		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE JUNIO DE 2024	03 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	02 DE JULIO DE 2024	17 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

03 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	10118-02111-8	\$170,144.62	27-may-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	10118-02112-9	\$34,028.92	27-may-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	10118-02138-5	\$34,028.92	02-jul-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-135-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-155/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-155		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

68.60 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 11.97 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO RD-26, 2 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA CAJA DE VÁLVULA, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, Y REHABILITACIÓN DE 08 TOMAS DOMICILIARIAS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	03 DE JUNIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	02 DE JULIO DE 2024	\$ 181,845.72	\$ 29,095.32	\$ 210,941.04	\$170,144.62
TOTALES : \$				\$ 181,845.72	\$ 29,095.32	\$ 210,941.04	\$ 170,144.62

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$129,348.20 (CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-135-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-155/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-155		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO INTEGRAL BLAFRA, S.A. DE C.V.

C. FRANCISCO JAVIER AMEZCUA BLANCO
ADMINISTRADOR ÚNICO



GRUPO INTEGRAL BLAFRA
S.A. DE C.V.
R.F.C. GIB-220127-SJ4
PRIV 16A PONIENTE SUR No.1148 COL. XAMAIPAK
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.