



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2024)                       | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-139-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-148/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-148 |              |                          |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" C. CLAUDIA SELENE VELÁZQUEZ ROBLERO, PERSONA FÍSICA; RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" C. CLAUDIA SELENE VELÁZQUEZ ROBLERO PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.

|            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| UBICACIÓN: | EN LA AVENIDA MONTE SIÓN ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LAS FLORES; CALLE LAS FLORES ENTRE AVENIDA MONTE SIÓN Y AVENIDA ZAPATA; AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ESPERANZA, COLONIA NUEVA JERUSALÉN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS | MUNICIPIO: | TUXTLA GUTIERREZ |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|

CON FECHA 02 DE JULIO 2024, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                          |                                                                                                       |                              |                      |                   |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA: | C. CLAUDIA SELENE VELÁZQUEZ ROBLERO, PERSONA FÍSICA.                                                  | TELÉFONO Y FAX:              | 961 203 6975         |                   |                       |
| DOMICILIO FISCAL:        | CALLE RIO AGUA AZUL No. 683, COL. ALBANIA ALTA, CP. 29010, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. |                              |                      |                   |                       |
| No. DE REGISTRO DEL RFC: | VERC910206H94                                                                                         |                              |                      |                   |                       |
| No. DE CONTRATO:         | TGZ-SOP-FAISMUN-139-2024                                                                              | DE FECHA:                    | 27 DEMAYO DEL 2024   | PLAZO:            | 60 DIAS NATURALES     |
|                          |                                                                                                       | FECHA INICIO                 | 03 DE JUNIO DEL 2024 | FECHA TERMINACION | 01 DE AGOSTO DEL 2024 |
|                          |                                                                                                       | MONTO (CON IVA)              | \$ 1,113,255.61      |                   |                       |
|                          |                                                                                                       | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) | \$ 556,627.81        | FECHA             | 13 DE JUNIO DEL 2024  |



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2024)                       | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-139-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-148/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-148 |              |                          |

### AMPLIACIONES:

|                                     |           |                       |      |          |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|------|----------|
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. | NO APLICA |                       |      |          |
| INCREMENTO (CON IVA)                | \$ -      | MONTO TOTAL (CON IVA) | \$ - | FECHA: - |

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

### AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

| PERIODOS    |                      |                       |                |                  |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| FECHAS      | EJECUCION REAL       | SEGÚN CONTRATO        | SEGÚN ANTICIPO | SEGÚN SUSPENSIÓN |
| INICIO      | 03 DE JUNIO DEL 2024 | 03 DE JUNIO DEL 2024  | N/A            | N/A              |
| TERMINACIÓN | 02 DE JULIO DEL 2024 | 01 DE AGOSTO DEL 2024 | N/A            | N/A              |

AVISO DE INICIO DE OBRA: 03 DE JUNIO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 02 DE JULIO DEL 2024.

### III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

| FIANZAS        | NÚMERO   | MONTO        | FECHA     | AFIANZADORA                           |
|----------------|----------|--------------|-----------|---------------------------------------|
| ANTICIPO       | 24A27882 | \$556,627.81 | 27-may-24 | DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. |
| CUMPLIMIENTO   | 24A27892 | \$111,325.56 | 27-may-24 | DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. |
| VICIOS OCULTOS | 24A38719 | \$111,325.56 | 02-jul-24 | DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)





## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                          | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-139-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-148/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-148 |              |                          |

### IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 216.20 M. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, CONSTRUCCION DE 4 POZOS DE VISITA DE: 1.25 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.90 M. DE DIÁMETRO INTERIOR, REHABILITACION DE 38 DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA DE 8"-6", CODO DE 45g DE 6"; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4.00 PZAS. DE BROCAL CERRADO PARA POZO DE VISITA DE HIERRO DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600 MM., TANTO EN TAPA COMO EN MARCO, ARTICULACION, CON BISAGRA ABERTURA 110 Y CON BLOQUEO DE SEGURIDAD 90 , BLOQUEO AUTOMATICO, ANILLO ANTIRUIDO, PESO DE 37 KG, RESISTENCIA DE 40 TON, CONSTRUCCION DE 38 REGISTROS DE 0.60 x 0.40 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |                    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE      | I.V.A.       | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL                 |                      |              |              |                 |                |
| UNICA        | 3 de junio de 2024   | 2 de julio de 2024 | 2 de julio de 2024   | \$959,703.11 | \$153,552.50 | \$1,113,255.61  | \$556,627.81   |
|              |                      |                    |                      |              |              |                 |                |
|              |                      |                    |                      |              |              |                 |                |
|              |                      |                    |                      |              |              |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |                    |                      | \$959,703.11 | \$153,552.50 | \$1,113,255.61  | \$556,627.81   |

### AJUSTE DE COSTOS

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |                                                                                                        |              |                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2024)                       | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-139-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-148/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-148 |              |                          |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

C. CLAUDIA SELENE VELÁZQUEZ ROBLERO  
PERSONA FÍSICA

