



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-140-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-162/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-19-01-03-162		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT E ING. RUTILO CRUZ JIMÉNEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CENTRO DE INVESTIGACIÓN INNPROTEC, S. DE R.L.; REPRESENTADA POR EL C. GERARDO ENRIQUE GORDILLO DE COSS EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CENTRO DE INVESTIGACIÓN INNPROTEC, S. DE R.L.; REPRESENTADA POR EL C. GERARDO ENRIQUE GORDILLO DE COSS EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN"

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA PERDICES ENTRE CALLE COLIBRÍ Y CALLE CENZONTLE, COLONIA ALTOS DEL SUR, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 05 DE JULIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN INNPROTEC, S. DE R.L.	TELÉFONO Y FAX:	961 155 7334 Y 961 402 1039
DOMICILIO FISCAL:	CALZADA JARDÍN COLONIAL, No. 182, COLONIA BUGAMBILIAS, C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CII130506BWA		

No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-140-2024	DE FECHA:	31 DE MAYO DE 2024	PLAZO:	70 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	06 DE JUNIO DE 2024	FECHA TERMINACION	14 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,854,403.24		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,427,201.62	FECHA	20 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-140-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-162/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-19-01-03-162		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	06 DE JUNIO DE 2024	06 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	05 DE JULIO DE 2024	14 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

06 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 06 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2280945	\$1,427,201.62	31-may-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2280948	\$285,440.32	31-may-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2294432	\$285,440.32	05-jul-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-140-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-162/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-19-01-03-162		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

MUROS AL MARGEN DE CALLES CON: 13.21 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"- 0" DE ESPESOR, 5.26 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA (HASTA 2.50 M DE ALTURA), 286.39 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA (HASTA 4.50 M DE ALTURA), 23.79 M3 DE SUMINISTRO Y RELLENO DE PIEDRA QUEBRADA DE 2", 47.85 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALLA CICLÓN DE 55X55 MM CAL.10.5 Y 2 M DE ALTURA, MURO DE ANDADOR; 34.64 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA (HASTA 2.50 M DE ALTURA), 33.18 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA (HASTA 4.50 M DE ALTURA), 2.38 M3 DE SUMINISTRO Y RELLENO DE PIEDRA QUEBRADA DE 2". MURO TACÓN: 146.23 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA (HASTA 4.50 M DE ALTURA), 10.20 M3 DE SUMINISTRO Y RELLENO DE PIEDRA QUEBRADA DE 2", 30.66 M3 DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	06 DE JUNIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 2,460,692.45	\$ 393,710.79	\$ 2,854,403.24	\$1,427,201.62
TOTALES : \$				\$ 2,460,692.45	\$ 393,710.79	\$ 2,854,403.24	\$ 1,427,201.62

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-140-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-162/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-19-01-03-162		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. RUTILO CRUZ JIMÉNEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA EMPRESA CONTRATISTA"
CENTRO DE INVESTIGACIÓN INNPROTEC, S. DE R.L.


CENTRO DE INVESTIGACIÓN
INNPROTEC
S. DE R.L.
RFC: CH130506BWA
CALZADA JARDIN COLONIAL #162, COL. BUGAMBILIAS
C.P. 23020, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
innprotec@innprotec.com.mx
C. GERARDO ENRIQUE GORDILLO DE COSS
ADMINISTRADOR ÚNICO