



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-141-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-160/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-65-01-03-160		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "LA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO"

UBICACIÓN:	EN LA CALLE RENACIMIENTO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA PROGRESO, COLONIA RENOVACIÓN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA	TELEFONO Y FAX:	961 11 54008
DOMICILIO FISCAL:	BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2744, COLONIA EL RETIRO, C.P. 29040, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	MAAO6705139Q8		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-141-2024	DE FECHA:	31 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	70 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	06 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACION	14 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 3,187,798.11
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,593,899.06
		FECHA	20 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-141-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-160/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-65-01-03-160		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA			
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -	FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.	-
INCREMENTO (DÍAS NATURALES)	0 DÍAS NAT.
INICIO:	N/A
TERMINACION:	N/A
PLAZO TOTAL:	N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	FECHA
-----------------	-------

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	06 DE JUNIO DE 2024	06 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	05 DE AGOSTO DE 2024	14 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 06 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 06 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE AGOSTO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A29257	\$1,593,899.06	31-may-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A29259	\$318,779.81	31-may-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A47418	\$318,779.81	05-ago-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-141-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-160/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-65-01-03-160		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

REHABILITACIÓN DE CANCHA CON: 218.03 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, 608.00 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA DEPORTIVA, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO DE 63 MM (2 1/2") DE DIÁMETRO DE 3.35 M DE ALTO, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO A BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, 37.44 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 55X55 MM CAL. 10.5 Y 6 M DE ALTURA, 64.40 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 55X55 MM CAL. 10.5 Y 4 M DE ALTURA. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO SE REALIZARÁN: 225.60 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 1" DE DIÁMETRO, 660.80 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA 0-100 COMBADA ZINTRO ALUM CAL. 26, 210 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO, 64.00 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22 DE 0.90 MTS DE DESARROLLO, 6 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUILLOS DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24 DE 10 CMS DE DIÁMETRO Y 6 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 101 MM (4") DE DIÁMETRO, 2.50 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, 62.20 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL CALIBRE 8, 62.20 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, 23.00 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 AEREO

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	06 DE JUNIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,182,595.42	\$ 189,215.27	\$ 1,371,810.69	\$685,905.35
02-F (DOS FINIQUITO)	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,527,582.03	\$ 244,413.12	\$ 1,771,995.15	\$907,993.71
TOTALES : \$				\$ 2,710,177.45	\$ 433,628.39	\$ 3,143,805.84	\$ 1,593,899.06

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$43,992.27 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-141-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-160/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-65-01-03-160		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA
PERSONA FÍSICA

ING. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRIA
Bld. Angel Albino Corzo No. 2744
Col. El Retiro C.P. 29040
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
RFC: HAAO-670613-998
Correo: zoe3022@hotmail.com
Tel: 961-60-2-03-06