



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (FAISMUN 2024).-	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-142-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-165/24 DE FECHA: 24 DE MAYO DE 2024, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-165		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **05 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. LUIS ANTONIO CÓRDOVA SOBERANO, E ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA**; EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" **GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. EREDIN RODRIGO ESPINOSA PAREDES**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" **GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. EREDIN RODRIGO ESPINOSA PAREDES**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO.

UBICACIÓN: **EN LA CALLE TOULOUSE, ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACCIONAMIENTO LA SALLE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.** MUNICIPIO: **TUXTLA GUTIÉRREZ**

CON FECHA **05 DE AGOSTO DEL 2024**, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **05 DE AGOSTO DE 2024** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: **GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** TELEFONO Y FAX: **9616580979**
DOMICILIO FISCAL: **CALLE RIZO DE ORO, N° 992, COLONIA PLAN DE AYALA, C.P. 29020, EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.-**
No. DE REGISTRO DEL RFC: **GLC0511168H2**

No. DE CONTRATO: **TGZ-SOP-FAISMUN-142-2024** DE FECHA: **31 DE MAYO DE 2024** PLAZO: **70 DIAS NATURALES**
FECHA INICIO: **06 DE JUNIO DE 2024** FECHA TERMINACION: **14 DE AGOSTO DE 2024**
MONTO (CON IVA) **\$ 3,746,832.42**
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) **\$ 1,873,416.21** FECHA: **20 DE JUNIO DE 2024**



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (FAISMUN 2024).-	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-142-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-165/24 DE FECHA: 24 DE MAYO DE 2024, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-165		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	06 DE JUNIO DE 2024	06 DE JUNIO DE 2024		N/A
TERMINACIÓN	04 DE AGOSTO DE 2024	14 DE AGOSTO DE 2024		N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 06 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 06 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 04 DE AGOSTO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	093179-00000	\$1,873,416.21	31/05/2024	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	093181-00000	\$374,683.24	31/05/2024	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	100181-00000	\$374,683.24	05/08/2024	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (FAISMUN 2024).-	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-142-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-165/24 DE FECHA: 24 DE MAYO DE 2024, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-165		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS
MURO DE CONTENCIÓN PARA CANCHA MEDIANTE: 9.60 M3 DE SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA TRITURADA DE 1 ½" A FINOS, 14.95 M2 DE MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30 CMS DE ESPESOR. LA REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA CONSISTE EN: 10.49 M3 DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, 319.62 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, 570.00 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA DEPORTIVA, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO A BASE DE ACRILICO TRANSPARENTE, 36.20 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 55X55 MM CAL. 10.5 Y 6.00 M DE ALTURA, 60.00 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 55X55 MM CAL. 10.5 Y 4.00 M DE ALTURA, 2 PIEZA DE REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA DE PORTERÍA Y TABLERO BASQUETBOL EXISTENTE. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO MEDIANTE: 113.70 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR A BASE DE VARILLA DE 1" DE DIÁMETRO, 96 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE 1" POR 65 CMS DE LONGITUD, 24 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" DE DIÁMETRO, 210 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO, 64 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22, 660.80 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA 0-100 COMBADA ZINTRO ALUM CAL. 26 E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON: 19.9995 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 200G XLP-EP, 106 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABLE VINANEL XXI THW-LS/THW-LS CAL. 10, 320 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THW-LS CAL. 8, 8 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO CAMPANA LED, UFO DE 200 W.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	06 DE JUNIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 2,832,284.13	\$ 453,165.46	\$ 3,285,449.59	\$1,873,416.21
2-F (DOS FINIQUITO)	06 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	\$ 397,743.82	\$ 63,639.01	\$ 461,382.83	\$0.00
TOTALES : \$				\$ 3,230,027.95	\$ 516,804.47	\$ 3,746,832.42	\$1,873,416.21

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (FAISMUN 2024).-	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-142-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-165/24 DE FECHA: 24 DE MAYO DE 2024, CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-165		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA


ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN


ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


C. EREDIN RODRIGO ESPINOSA PAREDES.
ADMINISTRADOR UNICO

