



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-143-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-082/24 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-19-01-03-082		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RIOS HILDEBRANT E ING. RUTILO CRUZ JIMÉNEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑÓN, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑÓN, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I. NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

(DATOS DE ACUERDO AL CONTRATO)

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

LOCALIDAD: EN LA CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE AVENIDA LOMA DEL BOSQUE Y AVENIDA LOMA BONITA, COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

C. GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑÓN

TELÉFONO Y FAX:

961 177 6219

DOMICILIO FISCAL:

CALLE 8ª SUR ORIENTE No. 54, BARRIO EMILIANO ZAPATA, C.P. 29130, BERRIOZABAL, CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RFC:

GOCG820220UT4

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-143-2024

DE FECHA:

31-may-24

PLAZO:

45 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

06-jun-24

FECHA

TERMINACION

20-jul-24

MONTO (CON IVA)

\$ 367,982.53

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 183,991.27

FECHA

15 de julio de 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-143-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-082/24 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-19-01-03-082		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA			
INCREMENTO (CON IVA)	\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$
				FECHA:

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES)	0 DÍAS NAT.	INICIO:	N/A	TERMINACION:	N/A	PLAZO TOTAL:	N/A
-----------------------------	-------------	---------	-----	--------------	-----	--------------	-----

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	FECHA
-----------------	-------

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	6 de junio de 2024	6 de junio de 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	5 de julio de 2024	20 de julio de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 6 de junio de 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 06 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	093202-00000	\$183,991.27	31-may-24	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	093203-00000	\$36,798.25	31-may-24	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	099546-00000	\$36,798.25	05-jul-25	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-143-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-082/24 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-19-01-03-082		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS
49.803838 M3 DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CIMENTACIÓN, 60.20 M DE CADENA DE DESPLANTE (CD-1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CMS, 120.40 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLON 55X55 MM. CAL 10.5 Y 2.00 M. DE ALTURA INCLUYE: POSTES DE ARRANQUE DE 2 1/2" DE CALIBRE 16 A CADA 2.00 MTS, POSTES ESQUINERO DE 3" DE CALIBRE 16 A CADA 10 MTS, RETENIDAS HORIZONTALES (SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR) DE 2" DE CAL.18, 2 RETENIDAS DIAGONALES DE 2 1/2" DE CAL.16 A CADA 10.00 MTS, 31.32 M2 DE CONCRETO SIMPLE DE F c=150 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA CANALETA PLUVIAL DE 60 CM. CON UN ESPESOR DE 10 CM., EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 19 MM. (3/4").

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	6 de junio de 2024	5 de julio de 2024	05-jul-24	\$ 317,226.32	\$ 50,756.21	\$ 367,982.53	\$183,991.27
TOTALES : \$				\$ 317,226.32	\$ 50,756.21	\$ 367,982.53	\$ 183,991.27

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-143-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-082/24 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-19-01-03-082		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER RIOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACION

ING. RUTILO CRUZ JIMÉNEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑO
R.F.C. 60CG820220UT4
1ª. CALLE SUR ORIENTE #54 C.P. 29130
BERRIOZABAL, CHIAPAS

C. GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑÓN
PERSONA FÍSICA