



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-144-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-077/24 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.101-UR-19-01-03-077		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT E ING. VIRGILIO JESÚS LÓPEZ FLORES; EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL "CONTRATISTA" EL C. SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN.

LOCALIDAD: EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COLONIA PASEO DEL BOSQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, EL CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.	TELÉFONO Y FAX:	961 604 57 74
DOMICILIO FISCAL:	Calzada Conasupo No. 362, Col. San José Terán, 29057, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ROGS681210QL2		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-144-2024	DE FECHA:	31 DE MAYO DEL 2024
		PLAZO:	45 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	06 DE JUNIO DEL 2024
		FECHA TERMINACION	20 DE JULIO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 629,702.61
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 314,851.31
		FECHA	14 DE JUNIO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-144-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-077/24 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.101-UR-19-01-03-077		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	06 DE JUNIO DE 2024	06 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	05 DE JULIO DE 2024	20 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 06 DE JUNIO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 06 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2925164	\$314,851.31	31 DE MAYO DE 2024	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
CUMPLIMIENTO	2925156	\$62,970.26	31 DE MAYO DE 2024	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
VICIOS OCULTOS	2949447	\$62,970.26	05 DE JULIO DE 2024	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-144-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-077/24 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.101-UR-19-01-03-077		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

97.03 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, 190.41 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 HASTA 4.00 METROS DE ALTURA, 17.79 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 19.48 M3 DE SUMINISTRO Y RELLENO DE PIEDRA QUEBRADA DE 2" CON ARENA GRUESA LIMPIA PARA FILTRO DE MURO DE CONTENCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	06 DE JUNIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$542,847.08	\$86,855.53	\$629,701.61	\$314,851.31
TOTALES : \$				\$ 542,847.08	\$ 86,855.53	\$ 629,701.61	\$ 314,851.31

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-144-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-077/24 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.101-UR-19-01-03-077		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. VIRGILIO JESÚS LÓPEZ FLORES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"



SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
R.F.C.: ROG5881210 QL2
CALLE CALZADA CONASUPO N°. 362
SAN JOSÉ TERÁN C.P. 29057
PERSONA FÍSICA TEL: (961) 604 5774
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.