

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-145-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-078/24 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.101-UR-20-01-03-078		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIRGILIO JESÚS LÓPEZ FLORES; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL "CONTRATISTA" EL C. SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.

LOCALIDAD:	EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COLONIA PASEO DEL BOSQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.	TELÉFONO Y FAX:	961 604 57 74		
DOMICILIO FISCAL:	Calzada Conasupo No. 362, Col. San José Terán, 29057, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ROGS681210QL2				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-145-2024	DE FECHA:	31 DE MAYO DEL 2024	PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	06 DE JUNIO DEL 2024	FECHA TERMINACIÓN	20 DE JULIO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 380,892.25		
		MONTO DEL		FECHA	
		ANTICIPO (CON IVA)	\$ 190,446.13		20 DE JUNIO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-145-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-078/24 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.101-UR-20-01-03-078		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	06 DE JUNIO DE 2024	06 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	05 DE JULIO DE 2024	20 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 06 DE JUNIO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 06 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2925151	\$190,446.13	31 DE MAYO DE 2024	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A
CUMPLIMIENTO	2925144	\$38,089.22	31 DE MAYO DE 2024	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A
VICIOS OCULTOS	2949448	\$38,089.22	05 DE JULIO DE 2024	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-145-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-078/24 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.101-UR-20-01-03-078		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

63.98 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 ½" – 0" DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 192.04 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 76.77 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 44.21 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 44.21 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS, 33.31 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 104.00 ML DE JUNTA DE CONTRACCIÓN, 49.23 ML DE MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO APARENTE UNA CARA , SECCION DE 1.00 MTRS DE ALTURA Y 0.40 MTRS DE ANCHO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	6 de junio de 2024	5 de julio de 2024	5 de julio de 2024	\$328,355.39	\$52,536.86	\$380,892.25	\$190,446.13
TOTALES : \$				\$ 328,355.39	\$ 52,536.86	\$ 380,892.25	\$ 190,446.13

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-145-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-078/24 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.101-UR-20-01-03-078		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE
VIALIDADES

ING. VIRGILIO JESÚS LÓPEZ FLORES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"


C. SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
PERSONA FÍSICA
R.F.C.: ROG5 681210 Q12
CALZADA CONASUPO N°. 362
SAN JOSÉ TERÁN C.P. 29087
TEL: (961) 604 5776
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.