



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-147-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-170/24 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-09-05-03-170		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ALBERT GAEI HERNÁNDEZ VELASCO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALBERT GAEI HERNÁNDEZ VELASCO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN:	EN LA CALLE 7a. ORIENTE ENTRE AVENIDA 1a. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	919 133 8188
DOMICILIO FISCAL:	Avenida Puerto Escondido No. 195, Col. 21 de Septiembre, 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CXI1807264R1		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-147-2024	DE FECHA:	31 DE MAYO DEL 2024
		PLAZO:	45 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	06 DE JUNIO DEL 2024
		FECHA TERMINACION	20 DE JULIO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 309,324.07
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 154,662.04
		FECHA	19 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-147-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-170/24 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-09-05-03-170		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA
\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	PERIODOS	
			SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	06 DE JUNIO DE 2024	06 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	05 DE JULIO DE 2024	20 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

06 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 06 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A28974	\$154,662.04	31-may-24	Dorama, Institución de Garantías, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A28976	\$30,932.41	31-may-24	Dorama, Institución de Garantías, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A42464	\$30,932.41	05-jul-24	Dorama, Institución de Garantías, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-147-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-170/24 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-09-05-03-170		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

108.40 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO RD-26, 1 PIEZA DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 1 PIEZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS, 1 PIEZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULA, 1 PIEZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO DE Fo.Fo., SUMINISTRO DE 8 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA 5/8" X 2 1/2", 1 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD ESPIGA DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO, 1 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO, 3 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 90G. DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO DE 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 76 MM. (3") DE DIÁMETRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA PARA 9 PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS, 0.14 M3 DE CONCRETO F c=200 KG/CM2 , REHABILITACIÓN DE 9 TOMAS DOMICILIARIAS Y 1.79 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	06 DE JUNIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 266,658.68	\$ 42,665.39	\$ 309,324.07	\$154,662.04
TOTALES : \$				\$ 266,658.68	\$ 42,665.39	\$ 309,324.07	\$ 154,662.04

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-147-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-170/24 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-09-05-03-170		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES XIMOJA
S.A. DE C.V.
R.F.C. CXI-180726-4R1
AV PUERTO ESCONDIDO NO. 195
29049 TUXTLA GTZ CHIAPAS

C. ALBERT GAEI HERNANDEZ VILLAS
ADMINISTRADOR ÚNICO