



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-151-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-135/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON No. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-135		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. IAN LUIS OSORNO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. IAN LUIS OSORNO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: EN LA CALLE 2a ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2a NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4a NORTE ORIENTE, COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	961 198 6411	
DOMICILIO FISCAL:	Avenida Juan Sabines No. 12, Col. Fovissste Jardín Corona, 29024, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	MES210623SS1				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-151-2024	DE FECHA:	31 DE MAYO DEL 2024	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	06 DE JUNIO DEL 2024	FECHA TERMINACION	20 DE JULIO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 549,357.57		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 274,678.79	FECHA	20 DE JUNIO DEL 2024





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-151-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-135/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON No. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-135		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	06 DE JUNIO DEL 2024	06 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	05 DE JULIO DEL 2024	20 DE JULIO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

06 DE JUNIO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 06 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	10164-01041-0	\$274,678.79	31-may-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	10164-01042-1	\$54,935.76	31-may-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	10164-01110-5	\$54,935.76	05-jul-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-151-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-135/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON No. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-135		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

118.44 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, 110.44 ML DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO RD-26, 2.00 PZA DE CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 3, 12 PZA DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 2.00 MTS HASTA 4.30 MTS DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 16 MM (1/2") COLOR AZUL, 10.00 PZA DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 4.40 MTS HASTA 9.00 MTS DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 16 MM (1/2") COLOR AZUL.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	06 DE ABRIL DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 464,548.65	\$ 74,327.78	\$ 538,876.43	\$274,678.79
TOTALES : \$				\$ 464,548.65	\$ 74,327.78	\$ 538,876.43	\$ 274,678.79

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$10,481.14 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-151-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-135/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON No. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-09-05-03-135		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.

C. IAN LUIS OSORNO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

