



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-153-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-137/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-137.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 12 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. IAN LUIS OSORNO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. IAN LUIS OSORNO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.			TELÉFONO Y FAX:	961 198 6411
DOMICILIO FISCAL:	Avenida Juan Sabines No. 12, Col. Fovissste Jardín Corona, 29024, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	MES210623SS1				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-153-2024	DE FECHA:	31 DE MAYO DEL 2024	PLAZO:	70 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO:	13 DE JUNIO DEL 2024	FECHA TERMINACIÓN:	21 DE AGOSTO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,978,398.93		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 989,199.47	FECHA:	20 DE JUNIO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-153-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-137/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-137.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA:

PERIODOOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGUN CONTRATO	SEGUN ANTICIPO	SEGUN SUSPENSIÓN
INICIO	13 DE JUNIO DEL 2024	13 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	12 DE JULIO DEL 2024	21 DE AGOSTO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE JUNIO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 13 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 12 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	10164-01047-6	\$989,199.47	31-may-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	10164-01046-5	\$197,839.89	31-may-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	10164-01113-8	\$197,839.89	12-jul-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES: (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-153-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FAISMUN-137/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-137.	
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS			
302.47 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"- 0" DE ESPESOR, 302.47 M3 DE SUB BASE DE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" DE ESPESOR, 144.54 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2, 963.94 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 272.51 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 237.96 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA GUARNICIONES, 218.65 M2 DE PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR (BANQUETA).			

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	13 DE JUNIO DE 2024	12 DE JULIO DE 2024	12 DE JULIO DE 2024	\$ 1,626,656.20	\$ 260,264.99	\$ 1,886,921.19	\$ 989,199.47
TOTALES: \$				\$ 1,626,656.20	\$ 260,264.99	\$ 1,886,921.19	\$ 989,199.47

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES: \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 91,477.74 (NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-153-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-137/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-137.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOZA MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.

C. JUAN LUIS OSORNO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR

