



DIGITALIZADO

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-158-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-149/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-30-05-03-149		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO Y ARQ. CRISTAL NOEMÍ HERNÁNDEZ PÉREZ; EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. DARINEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DARINEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA DALIAS ESQUINA CON CALLE FRAMBOYÁN, COLONIA INSURGENTES, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS S.A. DE C.V. TELÉFONO Y FAX: 9611559546
DOMICILIO FISCAL: AV. 17A SUR ORIENTE No. 457, COLONIA SAN FRANCISCO, C.P. 29000, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RFC: CCS1201201T4

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-158-2024 DE FECHA: 31 DE MAYO DE 2024 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO 06 DE JUNIO DE 2024 FECHA TERMINACIÓN 04 DE AGOSTO DE 2024

MONTO (CON IVA) \$ 2,594,273.73

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 1,297,136.87 FECHA 13 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-158-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FAISMUN-149/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-30-05-03-149	

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

NO APLICA

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NATURALES

INICIO: -

TERMINACION: -

PLAZO TOTAL: 0 DÍAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA)

0.00

FECHA

N/A

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	06 DE JUNIO DE 2024	06 DE JUNIO DE 2024	NO APLICA	NO APLICA
TERMINACIÓN	02 AGOSTO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	NO APLICA	NO APLICA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

06 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 02 DE AGOSTO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-25353-1	\$1,297,136.87	31 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1325-25354-0	\$259,427.37	31 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	1325-26049-0	\$259,427.37	02 DE AGOSTO DE 2024	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-158-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-149/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-30-05-03-149		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

169.63 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO, 263.79 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA HASTA 5 M DE ALTURA, 77.96 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA HASTA 2.50 M DE ALTURA, 39.14 M2 DE MURO DE PIEDRA BRAZA DE 40 CMS DE ESPESOR, 6.00 ML DE FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO, 545.70 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, 400.00 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA DEPORTIVA, 2.00 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO A BASE DE ACRÍLICO, 2.00 PIEZA DE REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA DE PORTERÍA Y TABLERO DE BASQUETBOL, 45.10 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLONICA DE 55X55 MM CAL. 10.5 Y 6 M DE ALTURA, 54.50 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON DE 55X55 MM CAL. 10.5 Y 4 M DE ALTURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 545.70 M2 DE ADHESIVO A BASE DE RESINA TOP ADHESIVO FM PARA PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA, ROTULACION DE 1.00 PZA DE LOGOTIPO, REHABILITACIÓN DE 3.00 PZA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN POSTE METÁLICO CONICO CIRCULAR EXISTENTE DE 7 A 17 METROS DE ALTURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 545.70 M2 DE MEZCLA DE EMULSIÓN DE BASE NEGRA CON CARGA DE ARENA SILICA DE ALTA CALIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	06 DE JUNIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,704,194.45	\$ 272,671.11	\$ 1,976,865.56	\$ 988,432.78
02- F (DOS FINIQUITO)	06 DE JULIO DE 2024	02 DE AGOSTO DE 2024	02 DE AGOSTO DE 2024	\$ 532,248.42	\$ 85,159.75	\$ 617,408.17	\$ 308,704.09
TOTALES : \$				\$ 2,236,442.87	\$ 357,830.86	\$ 2,594,273.73	\$ 1,297,136.87

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-158-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-149/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-30-05-03-149		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ARQ. CRISTAL NOEMÍ HERNÁNDEZ PÉREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS S.A. DE C.V.

C. DARINEL HERNÁNDEZ ZÚNIGA
ADMINISTRADOR ÚNICO

