



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-162-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	No. SP/DIPM/FAISMUN-161/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-20-01-03-161		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 05 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ Y ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUIZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, LA "EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA TOLUCA; AVENIDA TOLUCA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE MONTERREY; CALLE MONTERREY ENTRE AVENIDA TOLUCA Y AVENIDA INNOMINADA; AVENIDA INNOMINADA ENTRE MONTERREY Y CALLE MAYA, COLONIA POPULAR, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611724763, 9616004326
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 2a ORIENTE SUR No. 888, COLONIA COPOYA, C.P. 29100, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ICC131214S10		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-162-2024	DE FECHA:	31 DE MAYO DEL 2024
		PLAZO:	70 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	06 DE JUNIO DEL 2024
		FECHA TERMINACION	14 DE AGOSTO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$2,822,465.63
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$1,411,232.82
		FECHA	20 DE JUNIO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-162-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	No. SP/DIPM/FAISMUN-161/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-20-01-03-161		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

-

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

-

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

-

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	06 DE JUNIO DEL 2024	06 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	05 DE JULIO DEL 2024	14 DE AGOSTO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

06 DE JUNIO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 06 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	5381-04181-9	\$1,411,232.82	31 DE MAYO DEL 2024	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	5381-04180-0	\$282,246.56	31 DE MAYO DEL 2024	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	5381-04214-2	\$282,246.56	05 DE JULIO DEL 2024	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-162-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	No. SP/DIPM/FAISMUN-161/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-20-01-03-161		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

329.42 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 ½" – 0" DE ESPESOR, 329.42 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" DE ESPESOR, 1,609.85 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, 130.75 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 546.01 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 546.01 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 525.87 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, 525.87 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	06 DE JUNIO DEL 2024	05 DE JULIO DEL 2024	05 DE JULIO DEL 2024	\$ 2,433,160.03	\$ 389,305.60	\$ 2,822,465.63	\$1,411,232.82
TOTALES : \$				\$ 2,433,160.03	\$ 389,305.60	\$ 2,822,465.63	\$ 1,411,232.82

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)




ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-162-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	No. SP/DIPM/FAISMUN-161/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.1.-101-UR-20-01-03-161		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"
INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.


C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

INNOVATEC
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V.
R.F.C.: ICC131214S10
1a. ORIENTE SUR 873 COPOYA
TUXTLA GTZ, CHIAPAS. C.P. 29100