



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-163-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-151/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.- 101-AS-32-05-03-151		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" LA C. ANA RUTH CRUZ HERRERA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" LA C. ANA RUTH CRUZ HERRERA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "LA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA 7A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 14A ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. ANA RUTH CRUZ HERRERA	TELÉFONO Y FAX:	932 327 6019
DOMICILIO FISCAL:	CALLE ORQUIDEA No. 10 COLONIA EL VALLE, C.P. 29010, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CUHA850329A53		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-163-2024	DE FECHA:	31 DE MAYO DEL 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	06 DE JUNIO DEL 2024
		FECHA TERMINACIÓN	04 DE AGOSTO DE 2024
	MONTO (CON IVA)	\$ 565,780.74	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 282,890.37	FECHA
			21 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-163-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-151/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.- 101-AS-32-05-03-151		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA			
\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	06 DE JUNIO DE 2024	06 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	05 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

06 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 06 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-27667-2	\$282,890.37	31 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-27668-5	\$56,578.07	31 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0032-0215422	\$56,578.07	05 DE JULIO DE 2024	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

NO SE REALIZO NINGUNA SANCION POR INCUMPLIMIENTO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-163-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-151/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.- 101-AS-32-05-03-151		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

103.20 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 2 POZOS DE VISITA EXISTENTES DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 2 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 4 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, 18 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 17 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, BOMBEO DE ACHIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, RELLENO APIZONADO Y COMPACTADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	06 DE JUNIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 470,994.02	\$ 75,359.04	\$ 546,353.06	\$ 282,890.37
TOTALES : \$				\$ 470,994.02	\$ 75,359.04	\$ 546,353.06	\$ 282,890.37

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$19,427.68 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 68/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-163-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-151/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.- 101-AS-32-05-03-151		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. ANA RUTH CRUZ HERRERA
PERSONA FÍSICA


ANA RUTH CRUZ HERRERA
RFC: CUHA850329A53
IMSS: A6354838108
AVENIDA TARAY No.10
COL. ALBANIA BAJA C.P. 29010
TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.
E-MAIL: ruthcruz29@outlook.com
TEL. 1211073 Y CEL. 96 1211073