



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-164-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-152/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.- 101-AS-09-05-03-152		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS CON FECHA 05 DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING.FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA;; Y POR LA "CONTRATISTA" LA C. ANA RUTH CRUZ HERRERA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" LA C. ANA RUTH CRUZ HERRERA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "LA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA 7A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 14A ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 05 DE JULIO DE 2024, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. ANA RUTH CRUZ HERRERA	TELÉFONO Y FAX:	932 327 6019		
DOMICILIO FISCAL:	CALLE ORQUIDEA No. 10, COLONIA EL VALLE, C.P. 29010, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CUHA850329A53				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-164-2024	DE FECHA:	31 DE MAYO DE 2024	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	06 DE JUNIO DE 2024	FECHA TERMINACION	20 DE JULIO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$395,312.42		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$197,656.21	FECHA	21 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-164-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-152/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-152		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

	NO APLICA			
INCREMENTO (CON IVA)	\$0.00	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$0.00	FECHA: N/A

PLAZO: N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NATURALES INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) 0.00 FECHA N/A

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚNCONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	06 DE JUNIO DE 2024	06 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	05 DE JULIO DE 2024	20 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 06 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE JULIO DE 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-27669-2	\$197,656.21	31 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-27670-4	\$39,531.24	31 DE MAYO DE 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0032-0216193	\$39,531.24	05 DE JULIO DE 2024	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) NO SE REALIZO NINGUNA SANCION POR INCUMPLIMIENTO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-164-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-152/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-152		

IV. TRABAJOS EJECUTADOS

185.00 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 2 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO Y REHABILITACIÓN DE 15 TOMAS DOMICILIARIAS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	06 DE JUNIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 334,023.47	\$ 53,443.76	\$ 387,467.23	\$ 197,656.21
TOTALES : \$				\$ 334,023.47	\$ 53,443.76	\$ 387,467.23	\$ 197,656.21

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DE LA CONTRATANTE O CONTRATADA POR UN MONTO DE \$ \$7,845.19 (SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-164-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-152/24 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.- 101-AS-09-05-03-152		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

POR "LA CONTRATISTA"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA

C. ANA RUTH CRUZ HERRERA
PERSONA FÍSICA

ANA RUTH CRUZ HERRERA
RFC: CUHA850329A53
IMSS: A6854638108
AVENIDA TARAY No.10
COL. ALBANIA BAJA C.P. 29010
TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.
E-MAIL: ruthcruz29@outlook.com
TEL 1211073 Y CEL. 96 1211073