



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-166-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-141/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-141		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMÁN**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" **CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" **CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 6ª PONIENTE SUR Y CALLE 7ª PONIENTE SUR, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ
BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 963 108 2323 Y 961 215 2721
DOMICILIO FISCAL: AVENIDA CENTRAL NORTE No. 34, BARRIO SAN SEBASTIAN, C.P. 30160, LA TRINITARIA, CHIAPAS
No. DE REGISTRO DEL RFC: CMP090220VC1

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-166-2024 DE FECHA: 31 DE MAYO DEL 2024 PLAZO: 60 DIAS NATURALES
FECHA INICIO: 6 de mayo de 2024 FECHA TERMINACION: 4 de agosto de 2024
MONTO (CON IVA) \$ 702,458.80
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 351,229.40 FECHA: 01 DE JULIO DE 2024

CHAVEZ MORALES
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA de CV
RFC: CMP090220VC1 IMSS: M84- 1138210-1

AV. Central Norte No.34, Barrio de San Sebastián.
La Trinitaria, Chiapas. CP.30160



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-166-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-141/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-141		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	6 de junio de 2024	6 de junio de 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	5 de julio de 2024	4 de agosto de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

6 de junio de 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 06 DE JUNIO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE JULIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2282578	\$351,229.40	31-may-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2282579	\$70,245.88	31-may-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2292344	\$70,245.88	05-jul-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AV. Central Norte No.34, Barrio de San Sebastián.
La Trinitaria, Chiapas, CP.30160



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-166-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-141/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-141		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

151.50 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25, 4.00 PZA DE POZO DE VISITA DE: 1.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28CM, 4.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CERRADO C/TAPA, P/POZO DE VISITA DE HIERRO DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600MM., 10 CM, 15.00 PZA DE REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: 6 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA DE 8"-6", CODO DE 45g DE 6", 15.00 PZA DE REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, 174.55 M2 DE REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CON CARPETA DE 0.05 M. DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	6 de junio de 2024	5 de julio de 2024	05-Jul-24	\$ 604,228.66	\$ 96,676.59	\$ 700,905.25	\$351,229.40
TOTALES : \$				\$ 604,228.66	\$ 96,676.59	\$ 700,905.25	\$ 351,229.40

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$1,553.55 (MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO) **CHAVEZ HERNANDEZ SA DE CV**
RFC: CMF090220VC1 IMSS: M84-1138210-1

AV. Central Norte No. 34, Barrio de San Sebastián,
La Trinitaria, Chiapas. CP.30160



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-166-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-141/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-32-05-03-141		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

C. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES
ADMINISTRADOR ÚNICO

CHAVEZ MORALES
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA de CV
RFC CMP090220VCL IMSS. M84- 1138210-1

AV. Central Norte No.34, Barrio de San Sebastián.
La Trinitaria, Chiapas. CP.30160