



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-167-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-157/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-157		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 05 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO; EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD:	EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, EL CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. OSVALDO BETANZOS CORZO	TELÉFONO Y FAX:	961 25 49 630 Y 9616152306
DOMICILIO FISCAL:	CALLE AMOLILLO No. 21-B COLONIA SAN JOSÉ TERÁN.C.P. 29057, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	BECO821231DK4		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-167-2024	DE FECHA:	04 DE JUNIO DE 2024
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	06 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACION	04 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,043,276.67
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 521,638.34
		FECHA	20 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-167-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-157/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-157		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	34.95		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: _____ NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____ NO APLICA

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) _____ INICIO: _____ TERMINACION: _____ PLAZO TOTAL: _____

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	06 DE JUNIO DEL 2024	06 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	05 DE JULIO DEL 2024	04 DE AGOSTO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 06 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A30110	\$521,638.34	04-jun-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
CUMPLIMIENTO	24A30113	\$104,327.67	04-jun-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
VICIOS OCULTOS	24A47895	\$104,327.67	05-jul-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-167-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-157/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-157		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

244.80 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 2 POZOS DE VISITA EXISTENTE DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 3 POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 6 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, 39 PZAS DE REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 39 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	06 DE JUNIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$899,376.44	\$ 143,900.23	\$ 1,043,276.67	\$521,638.34
TOTALES : \$				\$899,376.44	\$ 143,900.23	\$ 1,043,276.57	\$521,638.34

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-167-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-157/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-157		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.



VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ENIG HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

OSVALDO BETANZOS CORZO
R.F.C. BEC0821231DK4
CALLE AMOLILLO No. 21-B
COL. SAN JOSÉ TERÁN C.P. 29057
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
E-MAIL: osvaldo8212@outlook.com

C. OSVALDO BETANZOS CORZO
PERSONA FÍSICA