



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-169-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-159/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-159		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 12 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO; EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION

LOCALIDAD:	EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2024, EL CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. OSVALDO BETANZOS CORZO	TELÉFONO Y FAX:	961 25 49 630 Y 9616152306
DOMICILIO FISCAL:	CALLE AMOLILLO No. 21-B COLONIA SAN JOSÉ TERÁN.C.P. 29057, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	BECO821231DK4		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-169-2024	DE FECHA:	04 DE JUNIO DE 2024
		PLAZO:	70 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	13 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACION	21 DE AGOSTO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$2,882,798.24
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,441,399.12
		FECHA	20 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-169-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-159/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-159		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

INICIO:

TERMINACION:

PLAZO TOTAL:

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	13 DE JUNIO DEL 2024	13 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	12 DE JULIO DEL 2024	21 DE AGOSTO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 12 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A30140	\$1,441,399.12	04-jun-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
CUMPLIMIENTO	24A30147	\$288,279.82	04-jun-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
VICIOS OCULTOS	24A47912	\$288,279.82	12-jul-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A

SANCIÓNES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-169-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-159/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-159		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

400.00 M2 DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO, 382.67 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" - 0" DE ESPESOR, 382.67 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" DE ESPESOR, 286.99 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, 1,913.31 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 401.16 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 369.16 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 532.35 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, 546.65 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	13 DE JUNIO DE 2024	12 DE JULIO DE 2024	12 DE JULIO DE 2024	\$2,485,170.90	\$ 397,627.34	\$ 2,882,798.24	\$1,441,399.12
TOTALES : \$				\$2,485,170.90	\$ 397,627.34	\$ 2,882,798.24	\$1,441,399.12

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-169-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-159/24 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-159		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

OSVALDO BETANZOS CORZO
R.F.C. BEC0821231DK4
CALLE AMOLILLO No. 21-B
COL. SAN JOSÉ TERÁN C.P. 29057
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
E-MAIL: osvaldo8212@outlook.com
C. OSVALDO BETANZOS CORZO
PERSONA FÍSICA