



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-171-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-139/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-139		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 11 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ E ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. HORACIO MARTÍNEZ GÓMEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HORACIO MARTÍNEZ GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION DE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 11 DE JULIO DE 2024, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9616718305
DOMICILIO FISCAL:	CALLE POMONA No. 333, MZ 2 LT 9, COLONIA EL CAMPANARIO, C.P. 29038, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CPC1003043E0		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-171-2024	DE FECHA:	07 DE JUNIO DE 2024
		PLAZO:	45 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	12 DE JUNIO DE 2024
		FECHA TERMINACION	26 DE JULIO DE 2024
	MONTO (CON IVA)	\$310,988.80	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$155,494.40	
		FECHA	02 DE JULIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-171-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-139/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-139		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	12 DE JUNIO DE 2024	12 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	11 DE JULIO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

12 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 11 DE JULIO DE 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A31172	\$155,494.40	07-jun-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A31175	\$31,098.88	07-jun-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A44172	\$31,098.88	11-jul-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-171-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-139/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-139		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

176.45 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 1 PIEZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS, 1 PIEZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA CAJA DE VÁLVULA, 1 PIEZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, 8 PIEZAS SUMINISTRO DE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8" X 2 1/2", 2 PIEZAS DE SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO Y REHABILITACIÓN DE 24 TOMAS DOMICILIARIAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, RELLENO APIZONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES (EXTREMIDAD ESPIGA, EXTREMIDAD CAMPANA, TAPÓN CAMPANA, COPLE DE REPARACIÓN Y CODO DE 90G), CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	12 DE JUNIO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	\$268,093.79	\$42,895.01	\$310,988.80	\$155,494.40
TOTALES : \$				\$268,093.79	\$42,895.01	\$310,988.80	\$155,494.40

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-171-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-139/24 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-139		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES

ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.

C. HORACIO MARTÍNEZ GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.
R.F.C. CPC1003043E0
AV CARDENAL No. 1231, FRACC. BUENOS AIRES
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; C.P. 29050
TELÉFONO: 961 671 8305