



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-175-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-168/24 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-168		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 17 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ; EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN"

UBICACIÓN: EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 17 DE JULIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 17 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

TELÉFONO Y FAX:

967 183 1684

DOMICILIO FISCAL:

CALLEJÓN PERIFÉRICO SUR No. 1 COLONIA MARÍA AUXILIADORA, C.P. 29290, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

ROHL850825E48

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-175-2024

DE FECHA:

07 DE JUNIO DE 2024

PLAZO:

70 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

18 DE JUNIO DE 2024

FECHA

TERMINACION

26 DE AGOSTO DE 2024

MONTO (CON IVA)

\$ 1,755,906.14

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 877,953.07

FECHA

20 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-175-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-168/24 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-168		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA			
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -	FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	18 DE JUNIO DE 2024	18 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	17 DE JULIO DE 2024	26 DE AGOSTO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 18 DE JUNIO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 18 DE JUNIO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 17 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8172-01098-8	\$877,953.07	07-jun-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8172-01101-5	\$175,590.61	07-jun-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8172-01144-6	\$175,590.61	17-jul-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-175-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-168/24 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-168		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

222.76 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"- 0" DE ESPESOR, 190.81 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" DE ESPESOR, 120.84 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 580.22 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, 40.13 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2, 267.53 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 267.12 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 187.20 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 320.54 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	18 DE JUNIO DE 2024	17 DE JULIO DE 2024	17 DE JULIO DE 2024	\$ 1,513,712.19	\$ 242,193.95	\$ 1,755,906.14	\$877,953.07
TOTALES : \$				\$ 1,513,712.19	\$ 242,193.95	\$ 1,755,906.14	\$ 877,953.07

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)




ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-175-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-168/24 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-168		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA


POR "LA CONTRATISTA"
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ING. LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
CALLEJON PERIFERICO SUR 1 MARIA AUXILIADORA
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.
R.F.C. ROHL850825E48 C.P. 23030 CED. PROF. 157
TEL. 967 116 01 74 CEL. 967 183 16 84
EMAIL: LUISHERNANDEZ@RH.COM
C. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
PERSONA FÍSICA